

Processo Sei: 202600036001442

Rodovia: Remanescente GO-210

Trecho: Perímetro Urbano de Rio Verde – Trevo GO-174

Extensão: 3,22 KM

DATA BASE: OUT/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO, SINAPI (10/25) E DER- PR (AGO/25)

TOMO I: REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO NA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE – TREVO GO-174 - EXTENSÃO: 3,22 KM

SUB-TOTAL (TOMO I)		R\$ 9.091.114,28	R\$ 986.618,92	R\$ 1.422.320,72	R\$ 2.209.035,41	R\$ 2.164.128,97	R\$ 1.784.168,29	R\$ 524.841,96
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.395.508,85	R\$ 839.550,89	R\$ 1.259.326,33	R\$ 2.098.877,21	R\$ 2.098.877,21	R\$ 1.679.101,77	R\$ 419.775,44	
	100,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	
DRENAGEM	R\$ 441.559,97	R\$ 132.467,99	R\$ 132.467,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.311,99	R\$ 88.311,99	
	100,00%	30,00%	30,00%			20,00%	20,00%	
TERRAPLENAGEM	R\$ 159.263,59	R\$ -	R\$ 15.926,36	R\$ 95.558,15	R\$ 47.779,08	R\$ -	R\$ -	
	100,00%		10,00%	60,00%	30,00%			
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 87.600,27	R\$ 14.600,05	R\$ 14.600,05	R\$ 14.600,05	R\$ 14.600,05	R\$ 14.600,05	R\$ 14.600,05	
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.181,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.872,64	R\$ 2.154,48	R\$ 2.154,48	
	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%	

TOMO II: REMANESCENTE DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210

SUB-TOTAL (TOMO II)		R\$ 2.955.602,45	R\$ 560.667,27	R\$ 737.405,29	R\$ 517.978,09	R\$ 725.169,33	R\$ 207.191,24	R\$ 207.191,24
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 883.690,09	R\$ 353.476,04	R\$ 530.214,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	40,00%	60,00%					
DRENAGEM	R\$ 2.071.912,36	R\$ 207.191,24	R\$ 207.191,24	R\$ 517.978,09	R\$ 725.169,33	R\$ 207.191,24	R\$ 207.191,24	
	100,00%	10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	10,00%	10,00%	

ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO	R\$ 823.394,06	R\$ 107.041,23	R\$ 148.210,93	R\$ 189.380,63	R\$ 197.614,57	R\$ 131.743,05	R\$ 49.403,64	
	100,00%	13,00%	18,00%	23,00%	24,00%	16,00%	6,00%	
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 483.482,77	R\$ 193.393,11	R\$ 58.017,93	R\$ 58.017,93	R\$ 58.017,93	R\$ 58.017,93	R\$ 58.017,93	
	100,00%	40,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 86.613,82	R\$ 43.306,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.306,91	
	100,00%	50,00%					50,00%	

Porcentagem		14,07%	17,60%	22,13%	23,40%	16,23%	6,57%	
Valor	R\$ 13.440.207,38	R\$ 1.891.027,44	R\$ 2.365.954,88	R\$ 2.974.412,07	R\$ 3.144.930,81	R\$ 2.181.120,51	R\$ 882.761,68	
Porcentagem Acumulado		14,07%	31,67%	53,80%	77,20%	93,43%	100,00%	
Valor Acumulado	R\$ 13.440.207,38	R\$ 1.891.027,44	R\$ 4.256.982,31	R\$ 7.231.394,38	R\$ 10.376.325,19	R\$ 12.557.445,70	R\$ 13.440.207,38	