



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Processo Sei: 202600036003623

Rodovia: Remanescente GO-210

Trecho: Perimetro Urbano de Rio Verde – Trevo GO-174

Extensão: 2,49 KM

DATA BASE: OUT/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO E SINAPI (10/25)

TOMO I: TRECHO 1 – Remanescente GO-210, Trecho: Perimetro Urbano de Rio Verde – Trevo GO-174 - EXTENSÃO: 2,49 KM

SUB-TOTAL (TOMO I) R\$ 2.645.793,85 R\$ 614.914,12 R\$ 914.232,82 R\$ 1.116.646,91

Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.048.477,53	R\$ 204.847,75	R\$ 819.391,01	R\$ 1.024.238,77
	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%
DRENAGEM	R\$ 545.969,69	R\$ 382.178,78	R\$ 81.895,45	R\$ 81.895,45
	100,00%	70,00%	15,00%	15,00%
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 46.479,31	R\$ 27.887,59	R\$ 9.295,86	R\$ 9.295,86
	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.867,32	R\$ -	R\$ 3.650,49	R\$ 1.216,83
	100,00%		75,00%	25,00%

TOMO II: Lagoas e Acessos

SUB-TOTAL (TOMO II) R\$ 2.955.602,45 R\$ 383.929,25 R\$ 1.151.787,76 R\$ 1.419.885,43

PAVIMENTAÇÃO	R\$ 883.690,09	R\$ 176.738,02	R\$ 530.214,05	R\$ 176.738,02
	100,00%	20,00%	60,00%	20,00%
DRENAGEM	R\$ 2.071.912,36	R\$ 207.191,24	R\$ 621.573,71	R\$ 1.243.147,42
	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%

ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO	R\$ 441.995,71	R\$ 78.816,86	R\$ 163.025,82	R\$ 200.153,03
	100,00%	17,83%	36,88%	45,28%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 256.494,40	R\$ 179.546,08	R\$ 38.474,16	R\$ 38.474,16
	100,00%	70,00%	15,00%	15,00%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 80.206,96	R\$ 40.103,48	R\$ -	R\$ 40.103,48
	100,00%	50,00%		50,00%

Porcentagem		20,33%	35,54%	44,13%
Valor	R\$ 6.380.093,37	R\$ 1.297.309,80	R\$ 2.267.520,56	R\$ 2.815.263,01
Porcentagem Acumulado		20,33%	55,87%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 6.380.093,37	R\$ 1.297.309,80	R\$ 3.564.830,36	R\$ 6.380.093,37