



ETAPA 01:

- Executar tapume de madeirite de fechamento;
- Implantar Barracão de Obras Padrão GOINFRA;
- Executar as demolições necessárias para executar as reformas;
- Executar reforma dos banheiros - nesse período os alunos utilizarão o banheiro próximo a escada;
- Executar demolição de alvenaria interna, troca de portas e bancadas dos banheiros;
- Executar a construção da nova cobertura em todo o bloco;
- Executar reforma da quadra e banheiros incluindo pintura geral e revitalização/troca de esquadrias conforme projeto;
- Executar reforma elétrica e hidráulica dos ambientes desta etapa;
- Executar instalação de piso tátil;
- pinturas e esquadrias, cubas novas conforme projeto.
- Executar a construção de salas de gesso temporárias na quadra;
- Durante essa reforma, as salas 11 a 14, deverão funcionar temporariamente nas salas temporárias - prever locação de mobiliário destinado a sala de aula do local;
- Após a finalização dessa etapa, retirar canteiro de obras e prever limpeza do local;
- Essa etapa será a primeira e também a última para melhor fluxo e utilização das salas temporárias.
- Nessa etapa, o acesso será feito exclusivamente pela rua João Rodrigues Jota;
- Após a finalização da etapa 05, prever a remoção do canteiro e reforma do piso da quadra após a remoção das salas de aula temporárias.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ____/____/____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL
DOM VELOSO

ETAPA DE OBRAS

ENDEREÇO
RUA RIO VERDE, 362, CENTRO
TUMBIARA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
10.783,04 m²	—	—	—	—	3.793,80 m²

ELABORAÇÃO:
CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA
AV. BARÃO HOMEM DE MELO, N° 3280, NOVA GRANADA
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30494-180
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@grupoprojetoenharia.com.br

AUTOR: DÉBORA EVELYN CALDEIRA DE LACERDA - ARQUITETA - CAU-A257897.

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ETAPA DE OBRA ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PLANTA BAIXA - ETAPA DE OBRAS - Esc: 1:300
AMPLIAÇÕES

ASSUNTO:

DATA: AGOSTO 2025 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 002 Nº RT/ART: 1/1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
REV00	08/2025	EMISSION INICIAL	

FOLHA: