

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO

LOCAL: PARAÚNA

Data: 29/03/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202500036004330



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO								497.850,22
SERVIÇOS PRELIMINARES	130.541,55	26,22%	52.216,62	19.581,23	19.581,23	19.581,23	19.581,23	130.541,55
			40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
TRANSPORTES	131.578,22	26,43%	26.315,64	26.315,64	26.315,64	26.315,64	26.315,64	131.578,22
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	6.528,16	1,31%	6.528,16	-	-	-	-	6.528,16
			100,00%			-		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	9.664,05	1,94%	-	9.664,05	-	-	-	9.664,05
				100,00%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	15.404,80	3,09%	-	15.404,80	-	-	-	15.404,80
				100,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	79.055,99	15,88%	-	-	-	31.622,40	47.433,59	79.055,99
						40,00%	60,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	7.812,28	1,57%	-	-	7.812,28	-	-	7.812,28
					100,00%			
REVESTIMENTO DE PISO	87.495,58	17,57%	-	34.998,23	43.747,79	8.749,56	-	87.495,58
				40,00%	50,00%	10,00%		
PINTURA	18.030,77	3,62%	-	-	5.409,23	9.015,39	3.606,15	18.030,77

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO

LOCAL: PARAÚNA

Data: 29/03/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202500036004330



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	TOTAL
					30,00%	50,00%	20,00%	
DIVERSOS	11.738,82	2,36%	-	-	-	5.869,41	5.869,41	11.738,82
						50,00%	50,00%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	497.850,22	100,00%	85.060,42	105.963,96	102.866,18	101.153,63	102.806,03	497.850,22
			17,09%	21,28%	20,66%	20,32%	20,65%	100%
REFORMA								2.125.704,95
SERVIÇOS PRELIMINARES	29.165,03	1,37%	23.332,02	5.833,01	-	-	-	29.165,03
			80,00%	20,00%				
TRANSPORTES	19.849,96	0,93%	11.909,98	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	19.849,96
			60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	10.856,76	0,51%	10.856,76					10.856,76
			100,00%					
ESTRUTURA	72.613,29	3,42%	21.783,99	36.306,65	14.522,66	-	-	72.613,29
			30,00%	50,00%	20,00%			
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	670.705,79	31,55%	100.605,87	100.605,87	100.605,87	100.605,87	268.282,32	670.705,79
			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%	
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	176.263,83	8,29%	35.252,77	35.252,77	35.252,77	52.879,15	17.626,38	176.263,83
			20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3.022,75	0,14%	-				3.022,75	3.022,75
							100,00%	
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	254.369,62	11,97%	-		50.873,92	127.184,81	76.310,89	254.369,62
					20,00%	50,00%	30,00%	

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO

LOCAL: PARAÚNA

Data: 29/03/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202500036004330



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	TOTAL
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	111.883,60	5,26%	44.753,44 40,00%	55.941,80 50,00%	11.188,36 10,00%			111.883,60
IMPERMEABILIZAÇÃO	20.611,44	0,97%	20.611,44 100,00%	-		-	-	20.611,44
ESTRUTURAS METÁLICAS	16.816,12	0,79%	-	-	16.816,12 100,00%	-	-	16.816,12
COBERTURAS	6.224,68	0,29%	-	-	6.224,68 100,00%	-	-	6.224,68
ESQUADRIAS DE MADEIRAS	27.406,89	1,29%	-	-	5.481,38 20,00%	13.703,45 50,00%	8.222,07 30,00%	27.406,89
ESQUADRIAS METÁLICAS	133.885,36	6,30%	-	-	26.777,07 20,00%	66.942,68 50,00%	40.165,61 30,00%	133.885,36
VIDROS	36.105,93	1,70%	-	-	7.221,19 20,00%	18.052,97 50,00%	10.831,78 30,00%	36.105,93
REVESTIMENTO DE PAREDES	72.807,15	3,43%	-	36.403,58 50,00%	36.403,58 50,00%	-	-	72.807,15
FORROS	119.304,39	5,61%	-	-	59.652,20 50,00%	59.652,20 50,00%	-	119.304,39
REVESTIMENTO DE PISO	167.713,07	7,89%	-	50.313,92 30,00%	67.085,23 40,00%	50.313,92 30,00%	-	167.713,07
FERRAGENS	23.005,35	1,38%	-	-	-	-	23.005,35	23.005,35

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO

LOCAL: PARAÚNA

Data: 29/03/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202500036004330



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

		Dias:	30	60	90	120	150	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	
FERRAGENS	23.005,35	1,08%					100,00%	23.005,35
PINTURA	83.573,94	3,93%	-	-	16.714,79	41.786,97	25.072,18	83.573,94
					20,00%	50,00%	30,00%	
DIVERSOS	69.520,00	3,27%	-	-	-	34.760,00	34.760,00	69.520,00
						50,00%	50,00%	
TOTAL REFORMA	2.125.704,95	100%	269.106,26	322.642,58	456.804,79	567.867,00	509.284,32	2.125.704,95
			12,66%	15,18%	21,49%	26,71%	23,96%	100%
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA								
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	237.318,33	100,00%	32.036,77	38.770,36	50.626,03	60.517,45	55.367,72	237.318,33
			13,50%	16,34%	21,33%	25,50%	23,33%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	237.318,33	100,00%	32.036,77	38.770,36	50.626,03	60.517,45	55.367,72	237.318,33
			13,50%	16,34%	21,33%	25,50%	23,33%	100%
TOTAL GERAL	2.860.873,50	100%	386.203,46	467.376,90	610.297,00	729.538,07	667.458,07	2.860.873,50
PERCENTUAIS			13,50%	16,34%	21,33%	25,50%	23,33%	
TOTAIS ACUMULADOS			386.203,46	853.580,36	1.463.877,36	2.193.415,43	2.860.873,49	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			13,50%	29,84%	51,17%	76,67%	100,00%	