



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: Implantação GO-341

Trecho: Perolândia - Entr. GO-465/ Córrego Dantas

Extensão: 21,00 KM

DATA BASE: OUT/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO

| Atividades | Total por Etapa | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROJETO EXECUTIVO | R\$ 1.056.288,66 | R\$ 176.083,32 | R\$ 176.083,32 | R\$ 176.083,32 | R\$ 176.083,32 | R\$ 175.977,69 | R\$ 175.977,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | 16,66% | | | | | | | |
| TERRAPLENAGEM | R\$ 9.330.220,59 | | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.037.520,53 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ 1.036.587,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | 11,11% | 11,12% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | R\$ 32.866.600,33 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ 4.108.325,04 | R\$ - |
| | 100,00% | | | | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| DRENAGEM SUPERFICIAL | R\$ 11.841.545,46 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.736.618,18 | R\$ 3.552.463,64 | R\$ 3.552.463,64 |
| | 100,00% | | | | | | | | | | | 40,00% | 30,00% | 30,00% |
| OBRA DE ARTES CORRENTES | R\$ 1.257.564,57 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.841,18 | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.715,42 | R\$ 139.715,42 | R\$ - |
| | 100,00% | | | | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,12% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAL - CÓRREGO BREJÃO E PASSAGEM FAUNA | R\$ 821.710,36 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 136.979,12 | R\$ 136.979,12 | R\$ 136.979,12 | R\$ 136.896,95 | R\$ 136.979,12 | R\$ 136.896,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | 16,67% | 16,66% | | | |
| SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | R\$ 46.340,21 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.724,91 | R\$ 7.724,91 | R\$ 7.724,91 | R\$ 7.724,91 | R\$ 7.720,28 | R\$ 7.720,28 | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | 16,66% | | |
| SINALIZAÇÃO | R\$ 935.301,67 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 935.301,67 |
| | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 3.560.988,19 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.068.296,46 | R\$ 1.424.395,28 | R\$ 1.068.296,46 |
| | 100,00% | | | | | | | | | | | 30,00% | 40,00% | 30,00% |
| PAISAGISMO | R\$ 1.106.730,10 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.106.730,10 |
| | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ 4.006.424,92 | | R\$ 69.711,79 | R\$ 69.711,79 | R\$ 151.042,22 | R\$ 440.706,74 | R\$ 440.706,74 | R\$ 440.706,74 | R\$ 502.405,68 | R\$ 502.405,68 | R\$ 502.405,68 | R\$ 412.661,77 | R\$ 412.661,77 | R\$ 61.298,30 |
| | 100,00% | | 1,74% | 1,74% | 3,77% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 12,54% | 12,54% | 12,54% | 10,30% | 10,30% | 1,53% |
| CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 1.658.925,99 | | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.354,43 | R\$ 138.354,43 | R\$ 138.354,43 | R\$ 138.354,43 | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.188,53 | R\$ 138.188,53 |
| | 100,00% | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 235.308,86 | | R\$ 58.827,22 | R\$ 58.827,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 58.827,22 | R\$ 58.827,22 |
| | 100,00% | | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% |
| Porcentagem | | 0,26% | 2,15% | 2,15% | 2,39% | 8,99% | 9,00% | 8,74% | 8,83% | 8,83% | 8,83% | 15,44% | 14,31% | 10,07% |
| Valor | R\$ 68.723.949,91 | R\$ 176.083,32 | R\$ 1.479.398,37 | R\$ 1.480.331,39 | R\$ 1.641.617,01 | R\$ 6.176.645,95 | R\$ 6.184.370,86 | R\$ 6.008.518,93 | R\$ 6.070.009,94 | R\$ 6.069.926,22 | R\$ 6.069.839,42 | R\$ 10.611.525,69 | R\$ 9.834.576,90 | R\$ 6.921.105,92 |
| Porcentagem Acumulado | | 0,26% | 2,41% | 4,56% | 6,95% | 15,94% | 24,94% | 33,68% | 42,51% | 51,35% | 60,18% | 75,62% | 89,93% | 100,00% |
| Valor Acumulado | R\$ 68.723.949,91 | R\$ 176.083,32 | R\$ 1.655.481,69 | R\$ 3.135.813,08 | R\$ 4.777.430,09 | R\$ 10.954.076,04 | R\$ 17.138.446,90 | R\$ 23.146.965,83 | R\$ 29.216.975,77 | R\$ 35.286.901,99 | R\$ 41.356.741,41 | R\$ 51.968.267,10 | R\$ 61.802.843,99 | R\$ 68.723.949,91 |