

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: DAVINÓPOLIS

Data: 11/02/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002259



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
			1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO											403.347,82
SERVIÇOS PRELIMINARES	40.656,41	8,21%	24.393,85 60,00%	4.065,64 10,00%	-	12.196,92 30,00%	-	-	-	-	40.656,41
TRANSPORTES	130.477,18	26,34%	13.047,72 10,00%	-	-	65.238,59 50,00%	13.047,72 10,00%	13.047,72 10,00%	13.047,72 10,00%	13.047,72 10,00%	130.477,18
SERVIÇO EM TERRA	1.279,19	0,26%	1.279,19 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	1.279,19
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	45.353,94	9,16%	9.070,79 20,00%	13.606,18 30,00%	22.676,97 50,00%	-	-	-	-	-	45.353,94
ESTRUTURA	3.554,96	0,72%	1.777,48 50,00%	1.777,48 50,00%	-	-	-	-	-	-	3.554,96
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	44.469,27	8,98%	-	-	11.117,32 25,00%	11.117,32 25,00%	11.117,32 25,00%	11.117,32 25,00%	-	-	44.469,27
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	111.265,34	22,46%	-	33.379,60 30,00%	33.379,60 30,00%	44.506,14 40,00%	-	-	-	-	111.265,34
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.464,65	0,50%	-	-	-	739,40 30,00%	1.232,33 50,00%	492,93 20,00%	-	-	2.464,65
IMPERMEABILIZAÇÃO	2.184,43	0,44%	-	873,77 40,00%	873,77 40,00%	436,89 20,00%	-	-	-	-	2.184,43
ESQUADRIAS METÁLICAS	21.642,45	4,37%	-	-	-	-	-	-	10.821,23 50,00%	10.821,23 50,00%	21.642,45
REVESTIMENTO DE PISO	14.577,13	2,94%	-	-	-	-	7.288,57 50,00%	7.288,57 50,00%	-	-	14.577,13
PINTURA	6.281,02	1,27%	-	-	-	-	-	-	3.768,61 60,00%	2.512,41 40,00%	6.281,02
DIVERSOS	71.086,79	14,35%	-	-	-	-	-	-	35.543,40 50,00%	35.543,40 50,00%	71.086,79
TOTAL IMPLANTAÇÃO	495.292,76	100,00%	49.569,02 10,01%	53.702,68 10,84%	68.047,66 13,74%	134.235,25 27,10%	32.685,93 6,60%	31.946,53 6,45%	63.180,95 12,76%	61.924,75 12,50%	495.292,76 100%

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: DAVINÓPOLIS

Data: 11/02/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002259



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
			1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
REFORMA											1.345.991,84
SERVIÇOS PRELIMINARES	31.196,99	2,32%	15.598,50 50,00%	15.598,50 50,00%	-	-	-	-	-	-	31.196,99
TRANSPORTES	20.788,18	1,54%	7.275,86 35,00%	7.275,86 35,00%	1.039,41 5,00%	1.039,41 5,00%	1.039,41 5,00%	1.039,41 5,00%	1.039,41 5,00%	1.039,41 5,00%	20.788,18
SERVIÇO EM TERRA	6.602,12	0,49%	6.602,12 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	6.602,12
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	27.135,10	2,02%	5.427,02 20,00%	21.708,08 80,00%	-	-	-	-	-	-	27.135,10
ESTRUTURA	65.923,47	4,90%	-	32.961,74 50,00%	32.961,74 50,00%	-	-	-	-	-	65.923,47
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	172.978,65	12,85%	-	86.489,33 50,00%	86.489,33 50,00%	-	-	-	-	-	172.978,65
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	127.309,57	9,46%	-	127.309,57 100,00%	-	-	-	-	-	-	127.309,57
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	105.309,64	7,82%	-	-	21.061,93 20,00%	52.654,82 50,00%	31.592,89 30,00%	-	-	-	105.309,64
IMPERMEABILIZAÇÃO	3.482,74	0,26%	3.482,74 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	3.482,74
ESTRUTURAS METÁLICAS	165.000,57	12,26%	-	-	-	-	-	33.000,11 20,00%	82.500,29 50,00%	49.500,17 30,00%	165.000,57
COBERTURAS	152.676,79	11,34%	-	-	-	-	-	30.535,36 20,00%	76.338,40 50,00%	45.803,04 30,00%	152.676,79
ESQUADRIAS METÁLICAS	110.029,46	8,17%	-	-	-	-	55.014,73 50,00%	55.014,73 50,00%	-	-	110.029,46
VIDROS	9.531,18	0,71%	-	-	-	-	-	-	9.531,18 100,00%	-	9.531,18
REVESTIMENTO DE PAREDES	58.074,55	4,31%	-	-	-	-	40.652,19 70,00%	17.422,37 30,00%	-	-	58.074,55
FORROS	10.461,60	0,78%	-	-	-	-	-	-	10.461,60 100,00%	-	10.461,60
REVESTIMENTO DE PISO	77.160,36	5,73%	-	-	-	-	15.432,07 20,00%	30.864,14 40,00%	30.864,14 40,00%	-	77.160,36

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: DAVINÓPOLIS

Data: 11/02/2026

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T322 OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002259



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
			1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
FERRAGENS	3.687,18	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	3.687,18	3.687,18
									100,00%		
PINTURA	129.604,34	9,63%	-	-	-	-	-	-	64.802,17	64.802,17	129.604,34
									50,00%	50,00%	
DIVERSOS	69.039,35	5,13%	-	-	-	-	-	-	41.423,61	27.615,74	69.039,35
									60,00%	40,00%	
TOTAL REFORMA	1.345.991,84	100%	38.386,24	291.343,07	141.552,40	53.694,23	143.731,29	167.876,12	316.960,79	192.447,71	1.345.991,84
			2,85%	21,65%	10,52%	3,99%	10,68%	12,47%	23,55%	14,30%	100%
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA											
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	437.222,31	100,00%	20.885,42	81.932,85	49.770,59	44.624,80	41.891,16	47.448,90	90.266,57	60.402,02	437.222,31
			4,78%	18,74%	11,38%	10,21%	9,58%	10,85%	20,65%	13,81%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	437.222,31	100,00%	20.885,42	81.932,85	49.770,59	44.624,80	41.891,16	47.448,90	90.266,57	60.402,02	437.222,31
			4,78%	18,74%	11,38%	10,21%	9,58%	10,85%	20,65%	13,81%	100%
TOTAL GERAL	2.278.506,91	100%	108.840,68	426.978,60	259.370,65	232.554,28	218.308,37	247.271,55	470.408,32	314.774,46	2.278.506,91
PERCENTUAIS			4,78%	18,74%	11,38%	10,21%	9,58%	10,85%	20,65%	13,81%	
TOTAIS ACUMULADOS			108.840,68	535.819,28	795.189,93	1.027.744,21	1.246.052,58	1.493.324,13	1.963.732,45	2.278.506,91	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			4,78%	23,52%	34,90%	45,11%	54,69%	65,54%	86,19%	100,00%	