



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia:GO-490

Trecho: HIDROLÂNDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIÂNIA)

Extensão: 11,64 KM

DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA E OUT/25 SICRO DNIT-GO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA GO-490, TRECHO: HIDROLÂNDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIÂNIA)

| Atividades | Total por Etapa | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TERRAPLANAGEM | R\$ 6.850.879,42 | R\$ 2.283.626,47 | R\$ 2.283.626,47 | R\$ 2.283.626,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | R\$ 18.893.448,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.297.816,07 | R\$ 6.297.816,07 | R\$ 6.297.816,07 |
| | 100,00% | | | | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL | R\$ 7.969.330,71 | R\$ - | R\$ 1.992.332,68 | R\$ 1.992.332,68 | R\$ 1.992.332,68 | R\$ 1.992.332,68 | R\$ - |
| | 100,00% | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | R\$ 2.671.382,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.335.691,36 | R\$ 1.335.691,36 |
| | 100,00% | | | | | 50,00% | 50,00% |
| OBRAS DE ARTE CORRENTES | R\$ 1.256.242,14 | R\$ - | R\$ 418.747,38 | R\$ 418.747,38 | R\$ 418.747,38 | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | R\$ 5.402.931,00 | R\$ - | R\$ 1.080.586,20 | R\$ 1.080.586,20 | R\$ 1.080.586,20 | R\$ 1.080.586,20 | R\$ 1.080.586,20 |
| | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.165.523,81 | R\$ 61.834,58 | R\$ 156.379,70 | R\$ 156.379,70 | R\$ 265.073,37 | R\$ 289.901,79 | R\$ 235.954,68 |
| | 100,00% | 5,31% | 13,42% | 13,42% | 22,74% | 24,87% | 20,24% |
| CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 743.139,16 | R\$ 123.856,53 | R\$ 123.856,53 | R\$ 123.856,53 | R\$ 123.856,53 | R\$ 123.856,53 | R\$ 123.856,53 |
| | 100,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 47.204,08 | R\$ 11.801,02 | R\$ 11.801,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.801,02 | R\$ 11.801,02 |
| | 100,00% | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | 25,00% |
| Porcentagem Mensal | | 5,51% | 13,48% | 13,46% | 22,62% | 24,74% | 20,19% |
| Valor Mensal | R\$ 45.000.081,24 | R\$ 2.481.118,60 | R\$ 6.067.329,97 | R\$ 6.055.528,95 | R\$ 10.178.412,22 | R\$ 11.131.985,64 | R\$ 9.085.705,85 |
| Porcentagem Acumulado | | 5,51% | 19,00% | 32,45% | 55,07% | 79,81% | 100,00% |
| Valor Acumulado | R\$ 45.000.081,24 | R\$ 2.481.118,60 | R\$ 8.548.448,58 | R\$ 14.603.977,53 | R\$ 24.782.389,75 | R\$ 35.914.375,39 | R\$ 45.000.081,24 |