

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 88																								
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	
1	ADELÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO	11,24%	25,00%	25,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 1.533.654,77	R\$ 383.413,69	R\$ 383.413,69	R\$ 460.596,43	R\$ 396.730,95	R\$ 30,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2	AMERICANO DO BRASIL	PAVIMENTAÇÃO	10,98%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 1.498.127,59	R\$ -	R\$ 374.531,90	R\$ 374.531,90	R\$ 449.439,28	R\$ 299.625,52	R\$ 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	ANICUNS	PAVIMENTAÇÃO	14,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 1.958.522,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.630,54	R\$ 489.630,54	R\$ 587.556,65	R\$ 391.704,43	R\$ 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	ARAÇU	PAVIMENTAÇÃO	6,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 889.629,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.407,26	R\$ 222.407,26	R\$ 266.889,71	R\$ 177.925,81	R\$ 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	CÓRREGO DE OURO	PAVIMENTAÇÃO	10,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 1.419.484,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.871,14	R\$ 354.871,14	R\$ 425.848,37	R\$ 283.896,91	R\$ 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	HEITORAI	PAVIMENTAÇÃO	10,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 1.430.646,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357.861,67	R\$ 357.861,67	R\$ 425.194,00	R\$ 286.129,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	ITABERAÍ	PAVIMENTAÇÃO	13,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 1.876.326,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469.081,72	R\$ 469.081,72	R\$ 562.899,06	R\$ 375.265,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	MOSSÂMEDES	PAVIMENTAÇÃO	7,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 988.180,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.045,19	R\$ 247.045,19	R\$ 296.454,23	R\$ 197.636,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	PAVIMENTAÇÃO	15,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	30,00%	20,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																						
		R\$ 2.054.995,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613.648,94	R\$ 613.648,94	R\$ 616.378,73	R\$ 416.919,15
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				2,81%	5,59%	6,11%	5,64%	5,78%	5,22%	5,93%	4,83%	3,90%	5,22%	5,74%	5,22%	6,83%	6,25%	5,93%	4,92%	6,21%	3,75%	4,52%	3,01%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				2,81%	8,36%	14,48%	20,02%	25,80%	31,02%	36,95%	41,78%	45,68%	50,90%	56,64%	61,86%	67,69%	73,94%	79,87%	85,80%	92,47%	96,71%	92,47%	96,99%	
VALOR SIMPLES				R\$ 13.649.168,17	R\$ 383.413,69	R\$ 757.945,59	R\$ 834.628,33	R\$ 766.169,23	R\$ 789.256,06	R\$ 712.037,80	R\$ 809.363,91	R\$ 658.993,14	R\$ 632.796,24	R\$ 712.532,81	R\$ 783.507,04	R\$ 713.090,91	R\$ 755.211,05	R\$ 716.126,91	R\$ 809.343,25	R\$ 671.719,60	R\$ 711.288,09	R\$ 613.648,94	R\$ 616.378,73	
VALOR ACUMULADO				R\$ 13.649.168,17	R\$ 383.413,69	R\$ 1.141.359,28	R\$ 1.975.987,61	R\$ 2.732.166,84	R\$ 3.521.412,90	R\$ 4.233.450,70	R\$ 5.043.414,61	R\$ 5.702.007,75	R\$ 6.234.804,70	R\$ 6.947.337,51	R\$ 7.730.844,54	R\$ 8.443.935,45	R\$ 9.199.146,51	R\$ 9.915.273,41	R\$ 10.725.216,66	R\$ 11.396.936,27	R\$ 12.108.221,36	R\$ 12.621.870,30	R\$ 13.238.249,02	R\$ 13.649.168,17