



Projeto Executivo de Engenharia para Ponte sobre o Rio Dourados

Rodovia: Estrada Vicinal Trecho: acesso à GO-589 e à GO-040

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | MÊS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | |
| 1 | PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) | R\$ 28.335,00 | | 10% | 10% | 50% | 30% | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 2.833,50 | R\$ 2.833,50 | R\$ 14.167,50 | R\$ 8.500,50 | | | | | | | | | |
| 2 | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - ABAIXO DE 5 KM (CDM BATIMETRIA) | R\$ 47.907,66 | 25% | | 10% | 50% | 15% | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 11.876,92 | | R\$ 4.790,77 | R\$ 23.953,83 | R\$ 7.186,15 | | | | | | | | | |
| 3 | ESTUDOS HIDROLOGICOS - OAE | R\$ 15.740,13 | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 15.740,13 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PLANO DE EXECUÇÃO - OAE - INFERIOR A 50M | R\$ 9.642,00 | | | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 9.642,00 | | | | | | | | | |
| 5.1 | SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO | R\$ 12.724,08 | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 12.724,08 | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO | R\$ 17.304,50 | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 17.304,50 | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA | R\$ 1.426,40 | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 1.426,40 | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA | R\$ 1.763,78 | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 1.763,78 | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO | R\$ 2.138,50 | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 2.138,50 | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | R\$ 280,98 | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 280,98 | | | | | | | | | | | |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 122.039,08 | | | | | | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| | | | | | | | | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 | R\$ 15.254,89 |
| 7 | CANTEIRO DE OBRA | R\$ 235.463,81 | | | | | | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| | | | | | | | | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 | R\$ 29.432,98 |
| 8 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 18.104,70 | | | | | | 25,0% | 25,0% | | | | | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| | | | | | | | | R\$ 4.526,18 | R\$ 4.526,18 | | | | | R\$ 4.526,18 | R\$ 4.526,18 | |
| 9 | TERRAPLENAGEM | R\$ 324.227,73 | | | | | | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| | | | | | | | | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 | R\$ 40.528,47 |
| 10 | OBRAS COMPLEMENTARES/SINALIZAÇÃO | R\$ 13.671,71 | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 13.671,71 |
| 11 | OBRA DE ARTE ESPECIAL | R\$ 2.118.152,76 | | | | | | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| | | | | | | | | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 | R\$ 264.769,10 |
| TOTAL | | | R\$ 2.968.922,82 | | | | | | | | | | | | | |
| PARCIAL (R\$) | | | R\$ 11.976,92 | R\$ 18.573,63 | R\$ 43.262,51 | R\$ 38.121,33 | R\$ 25.328,65 | R\$ 354.511,60 | R\$ 354.511,60 | R\$ 349.985,42 | R\$ 349.985,42 | R\$ 349.985,42 | R\$ 349.985,42 | R\$ 354.511,60 | R\$ 368.183,31 | |
| PERCENTUAL PARCIAL (%) | | | 0,403% | 0,626% | 1,457% | 1,284% | 0,853% | 11,941% | 11,941% | 11,788% | 11,788% | 11,788% | 11,788% | 11,941% | 12,401% | |
| ACUMULADO (R\$) | | | R\$ 11.976,92 | R\$ 30.550,55 | R\$ 73.813,05 | R\$ 111.934,38 | R\$ 137.263,03 | R\$ 491.774,63 | R\$ 846.286,23 | R\$ 1.196.271,65 | R\$ 1.546.257,07 | R\$ 1.896.242,49 | R\$ 2.246.227,92 | R\$ 2.600.739,51 | R\$ 2.968.922,82 | |
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) | | | 0,403% | 1,029% | 2,486% | 4% | 5% | 17% | 29% | 40% | 52% | 64% | 76% | 88% | 100% | |