

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
039407/2025	039407/2025	MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO	Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.917.347,58	% Período:	15,52%	16,54%	22,99%	11,30%	10,89%	8,28%	14,47%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.939,61	% Período:	100,00%											
1.3.	SAPATA	147.198,48	% Período:	100,00%											
1.4.	BALDRAME	154.274,68	% Período:	100,00%											
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	79.225,74	% Período:	100,00%											
1.7.	PILARES/VIGAS/LAGES	239.211,24	% Período:		100,00%										
1.8.	ALVENARIAS/FECHAMENTOS	233.726,08	% Período:		100,00%										
1.9.	ESQUADRIAS METÁLICAS	142.759,42	% Período:					100,00%							
1.10.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	66.254,16	% Período:						100,00%						
1.11.	COBERTURA	461.188,54	% Período:			100,00%									
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS	112.628,86	% Período:			100,00%									
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	36.596,68	% Período:					100,00%							
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	86.711,00	% Período:			100,00%									
1.15.	PAVIMENTAÇÕES	203.510,48	% Período:				100,00%								
1.16.	CALÇADAS	34.124,48	% Período:					100,00%							
1.17.	RODAPÉ/PEITORIS/SOLEIRAS	42.155,68	% Período:					100,00%							
1.18.	FORRO	47.940,86	% Período:						100,00%						
1.19.	PINTURA INTERNA	46.012,40	% Período:							100,00%					
1.20.	PINTURA EXTERNA	24.952,34	% Período:							100,00%					
1.21.	PINTURA DE ESQUADRIAS	19.105,80	% Período:						100,00%						
1.22.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51.963,00	% Período:					100,00%							
1.23.	ILUMINAÇÃO/TOMADAS/ INTERRUPTO	41.070,60	% Período:							100,00%					
1.24.	FIOS/CABOS	98.050,68	% Período:						100,00%						
1.25.	HIDRÁULICAS	19.948,40	% Período:				100,00%								
1.26.	REGISTROS	10.701,80	% Período:				100,00%								
1.27.	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE AGUA	12.127,94	% Período:				100,00%								
1.28.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	21.737,48	% Período:				100,00%								
1.29.	SANITÁRIAS/PLUVIAL	51.342,40	% Período:				100,00%								
1.30.	ACESSÓRIOS	220.168,80	% Período:							100,00%					
1.31.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	68.555,28	% Período:							100,00%					
1.32.	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS	9.009,94	% Período:							100,00%					
1.33.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	73.154,73	% Período:	14,00%	13,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	17,00%					

Total: R\$ 2.917.347,58

Período:	%:	15,52%	16,54%	22,99%	11,30%	10,89%	8,28%	14,47%							
	Repassé:	434.663,49	463.041,44	643.788,96	316.351,90	305.056,07	231.875,30	405.222,84							
	Contrapartida:	18.216,68	19.406,00	26.981,10	13.258,26	12.784,85	9.717,86	16.982,83							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	452.880,17	482.447,44	670.770,06	329.610,16	317.840,92	241.593,16	422.205,67							
	%:	15,52%	32,06%	55,05%	66,35%	77,25%	85,53%	100,00%							
	Repassé:	434.663,49	897.704,93	1.541.493,89	1.857.845,79	2.162.901,86	2.394.777,16	2.800.000,00							
	Contrapartida:	18.216,68	37.622,68	64.603,78	77.862,04	90.646,89	100.364,75	117.347,58							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	452.880,17	935.327,61	1.606.097,67	1.935.707,83	2.253.548,75	2.495.141,91	2.917.347,58							
Administração Local:			14,00%	27,00%	41,00%	55,00%	69,00%	83,00%	100,00%						

CAMPOS VERDES/GO

Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GILSON SILVA QUEIROZ

CREA/CAU: 7713D/GO

ART/RRT: 1020250301809