

PROPOSNTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	Nº OPERAÇÃO 039407/2025	Nº TransfereGOV 039407/2025	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.
--	-----------------------------------	---------------------------------------	--

1. Seleciono o Título do Evento da Administração Local:

31. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	FILTRO																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
F	2	FUNDAÇÃO - SAPATA		1	1	1	1	1	1	1	1																	
F	3	FUNDAÇÃO - BALDRAME		1	1	1	1	1	1	1	1																	
F	4	IMPERMEABILIZAÇÃO		1	1	1	1	1	1	1	1																	
F	5	SUPERESTRUTURA		2	2	2	2	2	2	2	2																	
F	6	ALVENARIAS		2	2	2	2	2	2	2	2																	
F	7	ESQUADRIAS METALICAS		5	5	5	5	5	5	5	5																	
F	8	ESQUADRIAS DE MADEIRA		6	6	6	6	6	6	6	6																	
F	9	COBERTURA		3	3	3	3	3	3	3	3																	
F	10	REVESTIMENTOS INTERNOS		3	3	3	3	3	3	3	3																	
F	11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		5	5	5	5	5	5	5	5																	
F	12	REVESTIMENTOS EXTERNOS		3	3	3	3	3	3	3	3																	
F	13	PAVIMENTAÇÕES		4	4	4	4	4	4	4	4																	
F	14	CALÇADAS		5	5	5	5	5	5	5	5																	
F	15	RODAPES/PEITORIS/SOLEIRAS		5	5	5	5	5	5	5	5																	
F	16	FORRO		6	6	6	6	6	6	6	6																	
F	17	PINTURA INTERNA		7	7	7	7	7	7	7	7																	
F	18	PINTURA EXTERNA		7	7	7	7	7	7	7	7																	
F	19	PINTURA DE ESQUADRIAS		6	6	6	6	6	6	6	6																	
F	20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5	5	5	5	5	5	5	5																	
F	21	ILUMINAÇÃO /TOMADAS/INTERRUPTOR		7	7	7	7	7	7	7	7																	
F	22	FIOS E CABOS		6	6	6	6	6	6	6	6																	
F	23	HIDRAULICAS		4	4	4	4	4	4	4	4																	
F	24	REGISTROS		4	4	4	4	4	4	4	4																	
F	25	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		4	4	4	4	4	4	4	4																	
F	26	CAIXA D'AGUA E BARRILETE		4	4	4	4	4	4	4	4																	
F	27	SANITARIA/PLUVIAL		4	4	4	4	4	4	4	4																	
F	28	ACESSORIOS		7	7	7	7	7	7	7	7																	
F	29	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		7	7	7	7	7	7	7	7																	
F	30	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		7	7	7	7	7	7	7	7																	
F	31	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	1	2	3	4	5	6	7	7																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07						
Parcela	%	15,52%	16,54%	22,99%	11,30%	10,89%	8,28%	14,47%						
	R\$	452.880,17	482.447,44	670.770,06	329.610,16	317.840,92	241.593,16	422.205,67						
Acumulado	%	15,52%	32,06%	55,05%	66,35%	77,25%	85,53%	100,00%						
	R\$	452.880,17	935.327,61	1.606.097,67	1.935.707,83	2.253.548,75	2.495.141,91	2.917.347,58						
Administração Local		%	14,00%	27,00%	41,00%	55,00%	69,00%	83,00%	100,00%					

F CAMPOS
F Local
F
F segunda-feira, 6 de outubro de 2025
F Data

Responsável Técnico
Nome: GILSON SILVA QUEIROZ
CREA/CAU: 7713D/GO
ART/RRT: 1020250301809