

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA Mais uma ação do PAG PROGRAMA ACELERA GAIVOTA			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TRAVESSA 45 (MERCADO AMORIM), NO BAIRRO RUA NOVA, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA/SC (EXTENSÃO TOTAL = 182,35M)								Nº DA ART (ORÇ.):	
LOCALIZAÇÃO:	BAIRRO JARDIM ULTRAMAR - BALNEÁRIO GAIVOTA/SC								BDI 1:	25,56%
DATA BASE / REFERÊNCIA: SINAPI 02/2024 E SICRO 01/2024									BDI 2:	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO						TOTAL	
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	753,36
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		100,00%
3	TERRAPLENAGEM	R\$	0,00	22.291,17	13.374,70	8.916,47	0,00	0,00	R\$	44.582,33
		%	0%	50%	30%	20%	0%	0%		100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA	R\$	0,00	0,00	72.306,52	72.306,52	0,00	0,00	R\$	144.613,03
		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		100,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	2.538,12	2.538,12	0,00	R\$	5.076,24
		%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		100,00%
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%)			0,39%	11,43%	43,93%	42,95%	1,30%	0,00%		
PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%)			0,39%	11,82%	55,75%	98,70%	100,00%	100,00%		
VALOR PARCIAL MENSAL (R\$)			753,36	22.291,17	85.681,21	83.761,10	2.538,12	0,00		
VALOR ACUMULADO / TOTAL (R\$)			753,36	23.044,53	108.725,74	192.486,84	195.024,96	195.024,96	R\$	195.024,96
DATA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO:					RESPONSÁVEL LEGAL DA PREFEITURA:				
02/05/2024	NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI Nº CREA / CAU: 123317-7 ENGENHEIRA CIVIL					NOME: EVERALDO DOS SANTOS CPF: 864.658.729-00 CARGO: PREFEITO				