

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DETRAN-MS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MATO GROSSO DO SUL
 Data de emissão: 07/05/2026 11:49

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: INSTALAÇÃO DO NOVO GRUPO-GERADOR PRÓXIMO AO DATACENTER, INCLUSIVE ABRIGO TELADO

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Rodovia MS-080 km 10 - Conjunto José Abrão - DETRAN/MS SEDE

Prazo Execução: 60 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso		Total Acumulado
	1ª	2ª	
01 - ESTRUTURA FÍSICA	70,00% 44.413,52	30,00% 19.034,37	100,00% 63.447,89
02 - GRUPO-GERADOR CARENADO		100,00% 184.389,50	100,00% 184.389,50
03 - INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA	70,00% 22.145,05	30,00% 9.490,74	100,00% 31.635,79
04 - INTERLIGAÇÃO DO ATERRAMENTO	70,00% 2.742,75	30,00% 1.175,47	100,00% 3.918,22
05 - MURETA P/ ABRIGAR O QUADRO DA CHAVE-DE-TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA)	100,00% 4.117,76		100,00% 4.117,76
06 - SERVIÇO DE GUINDAUTO E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL		100,00% 1.857,95	100,00% 1.857,95
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		100,00% 1.962,59	100,00% 1.962,59
08 - ABASTECIMENTO DO TANQUE PARA TESTES E VERIFICAÇÕES		100,00% 234,00	100,00% 234,00
09 - TESTES E START UPs		100,00% 438,24	100,00% 438,24
TOTAL POR PERÍODO	73.419,08	218.582,86	292.001,94
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	73.419,08	292.001,94	292.001,94

