



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MULTISSERIADA ÁGUA VIVA  
LOCAL: ASSENTAMENTO ÁGUA VIVA, CHUPINGUAIA/RO  
FONTES: SINAPI 01/2026 | SICRO 10/2025  
ESTADO: RO  
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO  
BDI: 21,25%

REV\_00 - 09/03/2026  
ART: 8500460979  
TIAGO FERNANDO MARTINS  
ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO				TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				8.977,31	1,4%
		R\$ 8.977,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	22,24%	29,04%	25,88%	22,84%	41.252,11	6,3%
		R\$ 9.174,47	R\$ 11.979,61	R\$ 10.676,05	R\$ 9.421,98		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%				4.183,80	0,6%
		R\$ 4.183,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	ESTRUTURA	50,00%	40,00%	10,00%		175.765,91	26,9%
		R\$ 87.882,96	R\$ 70.306,36	R\$ 17.576,59	R\$ -		
5	VEDAÇÕES	30,00%	50,00%	20,00%		81.871,65	12,5%
		R\$ 24.561,50	R\$ 40.935,83	R\$ 16.374,33	R\$ -		
6	COBERTURA		50,00%	50,00%		90.373,48	13,8%
		R\$ -	R\$ 45.186,74	R\$ 45.186,74	R\$ -		
7	REVESTIMENTOS		30,00%	30,00%	40,00%	71.300,94	10,9%
		R\$ -	R\$ 21.390,28	R\$ 21.390,28	R\$ 28.520,38		
8	ESQUADRIAS			70,00%	30,00%	55.495,93	8,5%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 38.847,15	R\$ 16.648,78		
9	PINTURA			40,00%	60,00%	17.479,48	2,7%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.991,79	R\$ 10.487,69		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%			90,00%	65.256,39	10,0%
		R\$ 6.525,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.730,75		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%		30,00%	60,00%	36.509,39	5,6%
		R\$ 3.650,94	R\$ -	R\$ 10.952,82	R\$ 21.905,63		
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	10,00%		30,00%	60,00%	3.711,13	0,6%
		R\$ 371,11	R\$ -	R\$ 1.113,34	R\$ 2.226,68		
13	COMBATE A INCÊNDIO				100,00%	1.294,24	0,2%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,24		
	VALOR TOTAL					653.473,76	100%
	Percentual parcial	22,24%	29,04%	25,88%	22,84%		
	Valor parcial com BDI	R\$ 145.327,72	R\$ 189.798,82	R\$ 169.109,09	R\$ 149.236,13		
	Percentual acumulado	22,24%	51,28%	77,16%	100,00%		
	Valor acumulado com BDI	R\$ 145.327,72	R\$ 335.126,54	R\$ 504.235,63	R\$ 653.471,76		







# Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29  
Avenida Valter Luiz Filus  
www.chupinguaia.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Cronograma Físico- Financeiro</b>	<b>1</b>	<b>07/04/2026</b>

ID:	<b>829302</b>	Processo	Documento
CRC:	<b>CEEF565D</b>		
Processo:	<b>1-750/2026</b>		
Usuário:	<b>ALEXANDRO GARCIA SIQUEIRA</b>		
Criação:	<b>07/04/2026 13:36:42</b>	Finalização:	<b>07/04/2026 13:37:43</b>

MD5:	<b>ABE631A44F9D4520C1110E8BB01E3148</b>
SHA256:	<b>96580BD6EB7EE6C0142EE0363C9A65C809568663F5F8DE1A3BA81816015AA885</b>

Súmula/Objeto:  
**1**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CHUPINGUAIA	RO	07/04/2026 13:36:42
----------------------------------	-------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

AMPLICAÇÃO E.M.M. AGUA VIVA - ASSENTAMENTO AGUA VIVA	07/04/2026 13:36:42
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.chupinguaia.ro.gov.br](http://transparencia.chupinguaia.ro.gov.br) informando o ID 829302 e o CRC CEEF565D.