



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
981571/2025	981571/2025	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARA	PRAÇA BEIRA RIO	Readequação e Urbanização da Orla do Rio Lajeado para implantação de Praça

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	ORLA DO RIO LAJEADO	2.622.954,63	% Período:	21,31%	6,16%	19,32%	6,51%	18,86%	8,27%	9,48%	10,09%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	139.096,40	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.226,17	% Período:	100,00%											
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO	500.423,87	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	144.135,88	% Período:		100,00%										
1.5.	PASSARELA METÁLICA	291.007,45	% Período:			100,00%									
1.6.	QUIOSQUE 01	109.725,34	% Período:			33,13%	21,50%	5,90%	32,26%	7,21%					
1.7.	QUIOSQUE 02	109.725,34	% Período:			33,13%	21,50%	5,90%	32,26%	7,21%					
1.8.	QUIOSQUE 03	109.725,34	% Período:			33,13%	21,50%	5,90%	32,26%	7,21%					
1.9.	QUIOSQUE 04	109.725,34	% Período:			33,13%	21,50%	5,90%	32,26%	7,21%					
1.10.	BANHEIROS	194.787,11	% Período:			27,23%	30,25%	3,01%	29,69%	9,81%					
1.11.	URBANIZAÇÃO	724.514,96	% Período:					61,49%		24,92%	13,59%				
1.12.	PAISAGISMO	43.737,78	% Período:								100,00%				
1.13.	ACESSIBILIDADE	105.123,65	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 2.622.954,63			%:	21,31%	6,16%	19,32%	6,51%	18,86%	8,27%	9,48%	10,09%				
Período:	Repass:	509.660,32		147.256,47	462.100,89	155.584,07	450.962,95	197.663,12	226.724,97	241.330,21					
	Contrapartida:	49.376,77		14.266,46	44.769,14	15.073,25	43.690,07	19.149,94	21.965,51	23.380,49					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	559.037,09		161.522,93	506.870,03	170.657,32	494.653,02	216.813,06	248.690,48	264.710,70					
Acumulado:	%:	21,31%		27,47%	46,80%	53,30%	72,16%	80,43%	89,91%	100,00%					
	Repass:	509.660,32		656.916,79	1.119.017,68	1.274.601,75	1.725.564,70	1.923.227,82	2.149.952,79	2.391.283,00					
	Contrapartida:	49.376,77		63.643,23	108.412,37	123.485,62	167.175,69	186.325,63	208.291,14	231.671,63					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	559.037,09		720.560,02	1.227.430,05	1.398.087,37	1.892.740,39	2.109.553,45	2.358.243,93	2.622.954,63					
Administração Local:				12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%				

MARANHÃO

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: Lenilson Silva Mendes

CREA/CAU: 1119497922MA

ART/RRT: