

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PROPRIETÁRIO: Município de Estrela Velha				LOCAL: Município de Estrela Velha - RS											
EMPREENDIMENTO: Galerias				PROF. RESP.: M. Sc. Engº Civil Telmo Luiz Buriol											
TIPO: Concretagem de Estruturas				CREA/RS080033											
Quantidade: 11 unidades				DATA-BASE: 06/2026 com BDI de 21,36% Encargos Sociais Desonerados de 96,12%											
Item	Descrição dos Serviços	Custo dos Serviços	Peso %	Serviços a Executar											
				Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6	
				30 dias		30 dias		30 dias		30 dias		30 dias		30 dias	
				Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%
1	Galeria 1 Linha Dalcin de 8m	93.604,78	8,44	0,00		0,00		0,00		93.604,78	100	0,00		0,00	
2	Galeria 2 Linha Somavilla de 8m	93.604,78	8,44	0,00		0,00		0,00		0,00		93.604,78	100	0,00	
3	Galeria 3 Linha Reimann/Ebert de 10m	111.658,12	10,07	111.658,12	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	Galeria 4 Linha Rossmann de 8m	93.604,78	8,44	0,00		0,00		93.604,78	100	0,00		0,00		0,00	
5	Galeria 5 Linha Reimann/Manske 8m	93.604,78	8,44	0,00		0,00		93.604,78	100	0,00		0,00		0,00	
6	Galeria 6 Linha Dalcin/Somavilla de 8m	93.604,79	8,44	0,00		0,00		0,00		93.604,79	100	0,00		0,00	
7	Galeria 7 Rua Principal/Itaúba de 12m	173.207,67	15,61	0,00		173.207,67	100	0,00		0,00		0,00		0,00	
8	Galeria 8 Linha da Serra de 6m	75.551,45	6,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.551,45	100
9	Galeria 9 Rincão dos Órfãos de 8m	93.604,79	8,44	93.604,79	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Galeria 10 Estrada do Barreiro de 8m	93.604,79	8,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93.604,79	100
11	Galeria 11 Linha Vassouras de 8m	93.604,79	8,44	0,00		0,00		0,00		0,00		93.604,79	100	0,00	
Total do período				205.262,91	18,50	173.207,67	15,61	187.209,56	16,88	187.209,57	16,88	187.209,57	16,88	169.156,24	15,25
Total Acumulado		1.109.255,52	100,00	205.262,91	18,50	378.470,58	34,12	565.680,14	51,00	752.889,71	67,87	940.099,28	84,75	1.109.255,52	100

Estrela Velha, 28 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **TELMO LUIZ BURIOL**
Data: 08/09/2026 13:57:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Telmo Luiz Buriol
M. Sc. Engº Civil CREA/RS080033

Alexander Castilhos
Prefeito Municipal