



Obra
Boa Vista do Sul Acesso Municipal a Comunidade Cristo Rei_REV 01

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 30.542,76	20,98% 6.407,87	34,51% 10.540,31	36,66% 11.196,98	7,85% 2.397,61
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.687,32	100,00% 13.687,32			
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 144.678,30	100,00% 144.678,30			
4	DRENAGEM	100,00% 86.182,39	50,00% 43.091,20	50,00% 43.091,20		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 631.602,31		45,00% 284.221,04	55,00% 347.381,27	
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 34.051,88		5,00% 1.702,59	5,00% 1.702,59	90,00% 30.646,69
7	DISPOSITIVOS AUXILIARES	100,00% 34.643,16				100,00% 34.643,16
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00% 5.316,72		45,00% 2.392,52	55,00% 2.924,20	
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10.126,56				100,00% 10.126,56
Porcentagem			20,98%	34,51%	36,66%	7,85%
Custo			207.864,68	341.947,65	363.205,03	77.814,01
Porcentagem Acumulado			20,98%	55,49%	92,15%	100,0%
Custo Acumulado			207.864,68	549.812,33	913.017,36	990.831,40

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
Prefeita Municipal