

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura: FAZENDA VILANOVA/RS

Obra: PONTE 9,0 x 5,0m - Linha Posses

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)												
			30		60		90		120		150			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.845,54	80%	R\$ 14.276,43	20%	R\$ 3.569,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
02	2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 37.999,22	25%	R\$ 9.499,81	25%	R\$ 9.499,81	25%	R\$ 9.499,81	25%	R\$ 9.499,81		R\$ -		
03	3.1 Infraestrutura	R\$ 151.342,39	0%	R\$ -	80%	R\$ 121.073,91	20%	R\$ 30.268,48		R\$ -		R\$ -		
03	3.2 Mesoestrutura	R\$ 95.196,12	0%	R\$ -	0%	R\$ -	80%	R\$ 76.156,90	20%	R\$ 19.039,22		R\$ -		
03	3.3 Superestrutura	R\$ 86.683,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 86.683,21		R\$ -		
03	3.3.2 Capa da laje e transversinas	R\$ 23.551,33	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 23.551,33		
03	3.4 Acabamentos	R\$ 14.430,06	0%		0%		0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 14.430,06		
	TOTAL GERAL	R\$ 427.047,87		R\$ 23.776,24		R\$ 134.142,83		R\$ 115.925,18		R\$ 115.222,24		R\$ 37.981,39		R\$ 427.047,87