



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078011-26	915743/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	PAVIMENTAÇÃO RUA ESTORIL	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação e Drenagem	329.258,71	% Período:	31,06%	40,17%	21,62%	7,15%								
1.1.	Levantamento Topográfico (Rua Estoril e Acaj	2.491,16	% Período:	100,00%											
1.2.	Rede de Drenagem (Rua Estoril e Acapulco)	76.816,54	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Regularização / Nivelamento (Rua Estoril)	61.355,73	% Período:	100,00%											
1.4.	Pavimentação CBUQ, e=5cm (Rua Estoril)	165.041,20	% Período:		56,86%	43,14%									
1.5.	Sinalização Vertical e Horizontal	23.554,08	% Período:				100,00%								
2.	Passeio (Rua Estoril, Rua Acapulco e Av Sant	104.183,43	% Período:			63,76%	36,24%								
2.1.	Passeio em CBUQ (e=3cm)	61.884,56	% Período:			100,00%									
2.2.	Plantio de Grama	10.290,57	% Período:		25,00%	75,00%	100,00%								
2.3.	Pavimento Intertravado (e=6cm)	9.088,49	% Período:			50,00%	50,00%								
2.4.	Rampa de Acessibilidade	22.919,81	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 433.442,14				%:	23,59%	30,51%	31,75%	14,14%							
Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	102.255,16	132.250,18	137.628,10	61.308,70										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	102.255,16	132.250,18	137.628,10	61.308,70										
Acumulado:	%:	23,59%	54,10%	85,86%	100,00%										
	Repassé:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	102.255,16	234.505,34	372.133,44	433.442,14										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	102.255,16	234.505,34	372.133,44	433.442,14										

PONTAL DO PARANÁ/PR
Local
terça-feira, 9 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL TROJAN
CREA/CAU: PR-72024/D
ART/RRT: 1720226029305