

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****Objeto: AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA****ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA.****Local: Rua Tubarão, 85 - Bairro: Praia de Pontal do Sul**

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)
Ampliação de Sala - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA Área: 52,00 m²		92.818,72	25,9%	24.050,19	65,3%	60.587,84	100,0%	92.818,72
1.	Ampliação de sala - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA	92.818,72	25,9%	24.050,19	39,4%	36.537,65	34,7%	32.230,88
1.1	Serviços Preliminares	1.646,91	100%	1.646,91	0%	-	0%	-
1.2	Fundações	7.116,98	100%	7.116,98	0%	-	0%	-
1.3	Superestrutura	17.092,37	50%	8.546,19	50%	8.546,18	0%	-
1.4	Cobertura	6.261,31	0%	-	75%	4.695,98	25%	1.565,33
1.5	Paredes e Divisórias	8.270,81	50%	4.135,41	50%	4.135,40	0%	-
1.6	Revestimentos Internos	13.364,25	0%	-	50%	6.682,12	50%	6.682,13
1.7	Revestimentos de Fachadas	12.165,83	0%	-	50%	6.082,91	50%	6.082,92
1.8	Pisos	5.209,40	50%	2.604,70	50%	2.604,70	0%	-
1.9	Esquadrias	12.639,58	0%	-	0%	-	100%	12.639,58
1.10	Pinturas	3.563,60	0%	-	0%	-	100%	3.563,60
1.11	Instalações de Águas Pluviais	1.552,17	0%	-	0%	-	100%	1.552,17
1.12	Instalações Elétricas	3.790,36	0%	-	100%	3.790,36	0%	-
1.13	Serviços Finais	145,15	0%	-	0%	-	100%	145,15