



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Reforma e Ampliação Armazém da Família
Área total de ampliação/reforma: 255,93 m²
Local: Rua Solimões, 140 - Balneário Ipanema III

Item	Descrição		Preço Total (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)
1.	ARMAZÉM DA FAMÍLIA – BALNEÁRIO IPANEMA III	MENSAL:	277.956,43	12,9%	35.837,38	31,2%	86.677,70	20,5%	56.853,11	35,5%	98.588,25
		ACUMULADO:		12,9%	35.837,38	44,1%	122.515,08	64,5%	179.368,19	100,0%	277.956,44
1.1.	Serviços Preliminares		14.913,99	100%	14.913,99	0%	-	0%	-	0%	-
1.2.	Demolições		4.776,20	100%	4.776,20	0%	-	0%	-	0%	-
1.3.	Infraestrutura (Fundações)		17.504,23	87%	15.295,22	13%	2.209,01	0%	-	0%	-
1.3.1.	Sapatas		6.459,17	100%	6.459,17	0%	-	0%	-	0%	-
1.3.2.	Vigas Baldrame		11.045,06	80%	8.836,05	20%	2.209,01	0%	-	0%	-
1.4.	Superestrutura		18.081,37	0%	-	100%	18.081,37	0%	-	0%	-
1.4.1.	Pilares		6.210,19	0%	-	100%	6.210,19	0%	-	0%	-
1.4.2.	Vigas		11.871,18	0%	-	100%	11.871,18	0%	-	0%	-
1.5.	Cobertura		7.909,50	0%	-	80%	6.327,60	20%	1.581,90	0%	-
1.6.	Paredes e Divisórias		28.488,09	0%	-	100%	28.488,09	0%	-	0%	-
1.6.1.	Paredes em Alvenaria		28.488,09	0%	-	100%	28.488,09	0%	-	0%	-
1.7.	Revestimentos Internos		37.037,14	0%	-	16%	6.036,06	24%	9.054,08	59%	21.947,00
1.7.1.	Revestimentos de Paredes		15.090,14	0%	-	40%	6.036,06	60%	9.054,08	0%	-
1.7.2.	Revestimentos de Tetos		21.947,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	21.947,00
1.8.	Revestimentos de Externo		9.917,33	0%	-	60%	5.950,40	40%	3.966,93	0%	-
1.9.	Revestimento de Pisos		29.554,23	0%	-	0%	-	50%	14.777,12	50%	14.777,12
1.9.1.	Revestimento de Pisos Internos		24.248,42	0%	-	0%	-	50%	12.124,21	50%	12.124,21
1.9.2.	Revestimento de Pisos Externos		5.305,81	0%	-	0%	-	50%	2.652,91	50%	2.652,91
1.10.	Esquadrias		33.890,64	0%	-	0%	-	0%	-	100%	33.890,64
1.10.1.	Esquadrias de Madeira		7.477,73	0%	-	0%	-	0%	-	100%	7.477,73
1.10.2.	Esquadrias de Alumínio		26.412,91	0%	-	0%	-	0%	-	100%	26.412,91
1.10.3.	Elementos de Proteção		4.074,26	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.074,26
1.11.	Pinturas		21.702,90	0%	-	0%	-	29%	6.281,55	71%	15.421,35
1.11.1.	Pinturas Internas		15.959,56	0%	-	0%	-	30%	4.787,87	70%	11.171,69
1.11.2.	Pinturas Externas		4.978,94	0%	-	0%	-	30%	1.493,68	70%	3.485,26
1.11.3.	Pinturas de Esquadrias de Madeira		764,40	0%	-	0%	-	0%	-	100%	764,40
1.12.	Instalações Hidrossanitárias		13.586,74	0%	-	32%	4.316,61	29%	3.875,78	40%	5.394,35
1.12.1.	Instalações de Esgoto e Ventilação		5.395,76	0%	-	80%	4.316,61	20%	1.079,15	0%	-
1.12.2.	Instalações de Água Fria		3.495,79	0%	-	0%	-	80%	2.796,63	20%	699,16
1.12.3.	Louças, Metais e Acessórios		4.695,19	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.695,19
1.13.	Instalações de Águas Pluviais		13.465,10	0%	-	0%	-	80%	10.772,08	20%	2.693,02
1.14.	Instalações Elétricas		25.538,83	3%	851,97	60%	15.268,56	26%	6.543,67	11%	2.874,63
1.14.1.	Entrada de Energia e Quadro de Distribuição		851,97	100%	851,97	0%	-	0%	-	0%	-
1.14.2.	Iluminação e Tomadas		2.874,63	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2.874,63
1.14.3.	Encaminhamento - Cabos e Eletrodutos		21.812,23	0%	-	70%	15.268,56	30%	6.543,67	0%	-
1.15.	Instalações de Combate a Incêndio		735,33	0%	-	0%	-	0%	-	100%	735,33
1.16.	Serviços Finais		854,81	0%	-	0%	-	0%	-	100%	854,81
1.16.1.	Limpeza Final		854,81	0%	-	0%	-	0%	-	100%	854,81
1.16.1.1.	Limpeza Final		854,81	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-