

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																							
Município:	PONTAL DO PARANA	SAM	47	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	57		Repasso do Concedente		R\$	8.568.749,46	94,24%											
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	02/05/2026	Dias	60		Data	11/07/2026		Sigla		PAM		Nº		1511/2025		nº dias		420		Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	523.478,47	5,76%	
Quantidade:	26.927,83 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total	9.092.227,93	100,00%												
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (RS)	% S/ TOTAL												
			14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			ok 420	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			11/07/26	10/08/26	09/09/26	09/10/26	08/11/26	08/12/26	07/01/27	06/02/27	08/03/27	07/04/27	07/05/27	06/06/27	06/07/27	05/08/27														
	Data Fim			10/08/26	09/09/26	09/10/26	08/11/26	08/12/26	07/01/27	06/02/27	08/03/27	07/04/27	07/05/27	06/06/27	06/07/27	05/08/27	04/09/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		6,61	7,20	12,90	6,80	6,47	7,10	7,10	11,48	11,29	6,47	1,10	1,19	13,12	1,19					14	76.876,72	0,85%							
2	TERRAPLENAGEM	%			15,54		15,94		13,82		15,49		15,34				8,53				7	152.664,17	1,68%								
3	DRENAGEM	%		13,84	6,46	14,21	6,41	12,48	6,85	11,68	5,85	7,17	6,36			8,70					11	2.267.025,44	24,93%								
4	BASE / SUB-BASE	%			8,36	7,14	9,05	6,93	7,44	6,35	8,33	7,12	8,71	15,38	6,67		8,51				12	2.037.030,93	22,40%								
5	REVESTIMENTO	%				15,98		15,46		14,11		15,94		14,89	14,88		8,74				7	2.209.414,44	24,30%								
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			7,69		7,91	7,89	7,71		7,48		7,45		14,77	14,75		8,96			11	403.810,10	4,44%								
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				17,02		15,57				16,10		13,29	12,86	9,36					7	1.712.606,62	18,84%								
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%				17,58		18,91				15,94			21,90	9,18					6	137.231,33	1,51%								
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																													
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																													
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			4,57	16,04	4,57	7,31	4,36	7,31	4,57	7,31	4,57	11,67	7,31		20,40				12	95.568,18	1,05%								
TOTAIS																		9.092.227,93	100,00%												
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.788,12	5.215,30	9.342,72	4.923,67	4.685,68	4.685,68	5.141,20	5.141,20	8.315,61	8.181,98	796,25	865,35	9.502,49	865,35				14	72.450,60	0,80%								
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	292,51	318,61	570,76	300,79	286,26	286,26	314,08	314,08	508,01	499,85	48,65	52,87	580,52	52,87					4.426,12	0,05%								
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	22.352,09	-	22.935,60	-	19.890,47	-	22.287,66	-	22.067,40	22.067,40	-	-	12.274,02				7	143.874,64	1,58%								
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.365,52	-	1.401,17	-	1.215,14	-	1.361,59	-	1.348,13	1.348,14	-	-	749,84					8.789,53	0,10%								
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	295.763,86	137.989,98	303.493,17	136.908,14	266.551,90	146.330,87	249.572,51	125.011,11	153.114,95	135.895,80	-	-	185.870,79	-				11	2.136.503,08	23,50%								
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	18.068,68	8.430,03	18.540,88	8.363,94	16.284,08	8.939,58	15.246,78	7.637,13	9.354,03	8.302,09	-	-	11.355,14	-					130.522,36	1,44%								
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	160.466,54	137.089,54	173.780,29	133.065,33	142.795,27	121.992,72	160.005,12	136.695,52	167.204,42	295.231,38	128.027,06	-	163.397,15				12	1.919.750,34	21,11%								
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	9.803,15	8.375,02	10.616,51	8.129,17	8.723,59	7.452,73	9.774,97	8.350,95	10.214,78	18.036,15	7.821,38	-	9.982,19					117.280,59	1,29%								
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	332.716,13	-	321.959,67	-	293.807,77	-	331.982,90	-	309.940,20	309.845,46	-	181.956,85				7	2.082.208,98	22,90%								
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	20.326,16	-	19.669,03	-	17.949,18	-	20.281,36	-	18.934,74	18.928,95	-	11.116,04					127.205,46	1,40%								
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	29.261,32	29.261,32	30.090,28	30.043,89	29.347,36	29.300,98	28.467,53	28.365,04	-	56.197,35	56.141,24	-	34.084,71				11	380.561,02	4,19%								
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.787,62	1.787,62	1.838,26	1.835,43	1.792,88	1.790,04	1.739,13	1.732,86	-	3.433,19	3.429,76	-	2.082,29					23.249,08	0,26%								
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	274.652,25	-	251.313,37	-	255.007,29	-	259.824,00	-	214.545,12	207.519,31	151.143,19				7	1.614.004,53	17,75%								
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	16.778,94	-	15.353,13	-	15.578,80	-	15.873,06	-	13.106,90	12.677,68	9.233,58					98.602,09	1,08%								
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	22.735,08	-	24.452,00	-	20.611,84	-	21.334,78	-	-	28.322,21	11.874,42				6	129.330,33	1,42%								
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.388,92	-	1.493,81	-	1.259,21	-	1.303,38	-	-	1.730,25	725,43					7.901,00	0,09%								
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-								
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-								
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-								
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-								
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	4.116,03	14.444,54	4.116,03	6.585,39	3.928,60	6.585,39	4.116,03	6.585,39	4.116,03	10.513,98	6.585,39	-	18.373,14				12	90.065,94	0,99%								
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	251,45	882,44	251,45	402,31	240,00	402,31	251,45	402,31	251,45	642,32	402,31	-	1.122,44					5.502,24	0,06%								
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	300.551,98	359.401,26	826.347,42	670.141,34	762.891,86	622.743,62	706.400,57	620.647,78	665.059,41	618.624,41	694.746,56	716.009,62	431.214,80	573.968,83						8.568.749,46	94,24%							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	18.361,19	21.956,38	50.482,88	40.939,98	46.606,28	38.044,39	43.155,12	37.916,36	40.629,52	37.792,74	42.443,19	43.742,17	26.343,59	35.064,68						523.478,47	5,76%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	318.913,17	381.357,64	876.830,30	711.081,32	809.498,14	660.788,01	749.555,69	658.564,14	705.688,93	656.417,15	737.189,75	759.751,79	457.558,39	609.033,51					9.092.227,93	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	3,51%	4,19%	9,64%	7,82%	8,90%	7,27%	8,24%	7,24%	7,76%	7,22%	8,11%	8,36%	5,03%	6,70%					9.092.227,93	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	3,51%	7,70%	17,35%	25,17%	34,07%	41,34%	49,58%	56,82%	64,59%	71,81%	79,91%	88,27%	93,30%	100,00%					OK	OK							
Resp. Técnico:		Assinatura:										Prefeito(a):										data:									
MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE - CREA PR-14853/D - ART/RRT Nº 1720255034931		RUDISNEY GIMENES FILHO																													
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/04/2026 - sex						

Assinado por 2 pessoas: MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE e RUDISNEY GIMENES FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaloparana.1doc.com.br/verificacao/36FB-C574-4255-EE51> e informe o código 36FB-C574-4255-EE51





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36FB-C574-4255-EE51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE (CPF 047.XXX.XXX-10) em 17/04/2026 12:41:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RUDISNEY GIMENES FILHO (CPF 055.XXX.XXX-69) em 17/04/2026 14:31:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/36FB-C574-4255-EE51>