

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																		
Município:	PONTAL DO PARANA		SAM	49	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	55	Repasso do Concedente			R\$	1.000.000,00	84,77%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data		25/06/2026	Dias	90	Data		03/10/2026	Sigla	PAM	Nº	1928/2025	nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	179.671,94	15,23%
Quantidade:	3.198,72		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	1.179.671,94	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	1	2	3	4	5	6																		
	Data Início			03/10/26	02/11/26	02/12/26	01/01/27	31/01/27	02/03/27																		
	Data Fim			02/11/26	02/12/26	01/01/27	31/01/27	02/03/27	01/04/27																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	62,28	13,05	13,05	3,66	3,66	4,30												6	23.074,20	1,95%				
2	TERRAPLENAGEM		%		33,33	33,33	33,33														3	23.222,86	1,97%				
3	DRENAGEM		%	22,06	30,69	47,25															3	243.257,61	20,62%				
4	BASE / SUB-BASE		%		33,33	33,33	33,33														3	245.086,68	20,77%				
5	REVESTIMENTO		%			33,35	33,32	33,32													3	263.419,22	22,33%				
6	MEIO-FIO E SARJETA		%			33,19	33,52	33,29													3	52.039,52	4,42%				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%					55,59	44,41												2	273.197,82	23,16%				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%						100,00												1	16.743,85	1,42%				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-					
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%		15,61	36,84	26,32	21,23													4	39.630,18	3,36%				
TOTAIS																							1.179.671,94	100,00%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
			R\$	1	2	3	4	5	6																		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	12.181,10	2.552,90	2.552,91	716,22	716,22	840,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19.559,85	1,66%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.188,60	458,68	458,69	128,68	128,68	151,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.514,35	0,30%				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	6.561,95	6.561,96	6.561,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19.685,86	1,67%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.179,00	1.179,00	1.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.537,00	0,30%				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	45.493,29	63.281,72	97.432,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	206.207,84	17,48%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.173,87	11.369,95	17.505,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		37.049,77	3,14%				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	69.254,04	69.254,04	69.250,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	207.758,34	17,61%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	12.443,01	12.443,01	12.442,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		37.328,34	3,16%				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	74.480,23	74.410,69	74.407,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	223.298,71	18,93%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	13.382,01	13.369,51	13.368,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40.120,51	3,40%				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	14.642,44	14.786,55	14.684,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44.113,55	3,74%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.630,84	2.656,73	2.638,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.925,97	0,67%				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	128.742,58	102.845,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	231.587,96	19,63%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	23.131,43	18.478,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		41.609,86	3,53%				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	14.193,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.193,65	1,20%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.550,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.550,20	0,22%				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	5.245,74	12.376,27	8.841,70	7.130,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33.594,24	2,85%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	942,51	2.223,67	1.588,60	1.281,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.035,94	0,51%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	57.674,39	146.896,35	277.300,68	174.567,37	225.681,68	117.879,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	84,77%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	10.362,47	26.393,15	49.823,17	31.364,84	40.548,66	21.179,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		179.671,94	15,23%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	68.036,86	173.289,50	327.123,85	205.932,21	266.230,34	139.059,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.179.671,94	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,77%	14,69%	27,73%	17,46%	22,57%	11,79%													1.179.671,94	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,77%	20,46%	48,19%	65,64%	88,21%	100,00%													OK	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:							
MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE - CREA PR-148553/D - ART/RRT Nº 1720255034931										RUDISNEY GIMENES FILHO																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							26/05/2026 - ter				





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC35-A727-D3A9-063D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE (CPF 047.XXX.XXX-10) em 26/05/2026 13:44:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUDISNEY GIMENES FILHO (CPF 055.XXX.XXX-69) em 26/05/2026 14:02:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/CC35-A727-D3A9-063D>