



Usuário: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CPF: 030.274.230-10

Sair do Sistema

03/05/2026 19:05 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 995956

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

01.610.515/0001-76 - MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	FUNDAÇÕES	—	1	1	1
2	SAPATAS	—	1	1	1
			2	2	1
			3	3	1
			4	4	1
			5	5	1
			6	6	1
			7	7	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	2
			9	9	2
			10	10	2
3	VIGAS BALDRAMES	-	1	1	2
			2	2	2
			3	3	2
			4	4	2
			5	5	2
			6	6	2
			7	7	3
			8	8	3
			9	9	3
			10	10	3
4	Impermeabilizações	-	1	1	3
			2	2	3
			3	3	3
			4	4	3
			5	5	3
			6	6	3
			7	7	3
			8	8	3
			9	9	3
			10	10	3
5	Pilares e Vigas	-	1	1	4
			2	2	4
			3	3	4
			4	4	4
			5	5	4
			6	6	5
			7	7	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	5
			9	9	5
			10	10	5
6	ALVENARIA/FECHAMENTO	-	1	1	5
			2	2	5
			3	3	5
			4	4	5
			5	5	5
			6	6	5
			7	7	5
			8	8	6
			9	9	6
			10	10	6
7	Esquadrias	-	1	1	9
			2	2	9
			3	3	9
			4	4	9
			5	5	9
			6	6	9
			7	7	11
			8	8	11
			9	9	11
			10	10	11
8	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	1	1	6
			2	2	6
			3	3	6
			4	4	7
			5	5	7
			6	6	7
			7	7	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	7
			9	9	8
			10	10	8
9	Revestimentos internos	-	1	1	8
			2	2	8
			3	3	8
			4	4	8
			5	5	8
			6	6	8
			7	7	8
			8	8	8
			9	9	8
			10	10	8
10	Revestimento Cerâmico	-	1	1	8
			2	2	8
			3	3	8
			4	4	8
			5	5	9
			6	6	9
			7	7	9
			8	8	9
			9	9	9
			10	10	9
11	Revestimentos externo	-	1	1	9
			2	2	10
			3	3	10
			4	4	10
			5	5	10
			6	6	10
			7	7	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	10
			9	9	11
			10	10	11
12	Forro	-	1	1	12
			2	2	12
			3	3	12
			4	4	12
			5	5	12
			6	6	13
			7	7	13
			8	8	13
			9	9	13
			10	10	13
13	PINTURA	-	1	1	18
			2	2	18
			3	3	18
			4	4	18
			5	5	18
			6	6	18
			7	7	18
			8	8	18
			9	9	18
			10	10	18
14	Cerâmica	-	1	1	13
			2	2	14
			3	3	14
			4	4	14
			5	5	14
			6	6	14
			7	7	14

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	15
			9	9	15
			10	10	15
15	Cimentados	-	1	1	15
			2	2	15
			3	3	15
			4	4	15
			5	5	15
			6	6	15
			7	7	15
			8	8	15
			9	9	15
			10	10	15
16	RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIL	-	1	1	16
			2	2	16
			3	3	16
			4	4	16
			5	5	16
			6	6	16
			7	7	16
			8	8	16
			9	9	16
			10	10	16
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	1	1	6
			2	2	6
			3	3	6
			4	4	6
			5	5	6
			6	6	7
			7	7	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	7
			9	9	7
			10	10	7
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	1	1	8
			2	2	8
			3	3	8
			4	4	8
			5	5	8
			6	6	9
			7	7	9
			8	8	9
			9	9	9
			10	10	9
19	SANITÁRIAS E PLUVIAL	-	1	1	10
			2	2	10
			3	3	10
			4	4	10
			5	5	10
			6	6	10
			7	7	10
			8	8	19
			9	9	19
			10	10	19
20	LIMPEZA FINAL	-	1	1	20
			2	2	20
			3	3	20
			4	4	20
			5	5	20
			6	6	20
			7	7	20

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	20
			9	9	20
			10	10	20
21	Administração Local de Obra	-	1	1	3
			2	2	4
			3	3	6
			4	4	8
			5	5	10
			6	6	12
			7	7	14
			8	8	16
			9	9	18
			10	10	20

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	3,36%	R\$ 98.233,75	3,36%	R\$ 98.233,75
2	4,60%	R\$ 134.202,60	7,96%	R\$ 232.436,35
3	3,18%	R\$ 92.740,84	11,14%	R\$ 325.177,19
4	3,51%	R\$ 102.471,10	14,65%	R\$ 427.648,29
5	7,91%	R\$ 230.849,58	22,56%	R\$ 658.497,87
6	11,25%	R\$ 328.393,70	33,81%	R\$ 986.891,57
7	12,13%	R\$ 354.053,10	45,93%	R\$ 1.340.944,67
8	10,86%	R\$ 317.081,36	56,80%	R\$ 1.658.026,03
9	7,68%	R\$ 224.122,03	64,47%	R\$ 1.882.148,06
10	9,79%	R\$ 285.730,60	74,26%	R\$ 2.167.878,66
11	4,66%	R\$ 136.111,38	78,92%	R\$ 2.303.990,04
12	2,92%	R\$ 85.265,50	81,84%	R\$ 2.389.255,54
13	3,00%	R\$ 87.548,46	84,84%	R\$ 2.476.804,00
14	3,81%	R\$ 111.367,36	88,66%	R\$ 2.588.171,36

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
15	2,64%	R\$ 77.071,88	91,30%	R\$ 2.665.243,24
16	2,23%	R\$ 65.016,90	93,52%	R\$ 2.730.260,14
18	3,47%	R\$ 101.317,80	97,00%	R\$ 2.831.577,94
19	2,15%	R\$ 62.851,35	99,15%	R\$ 2.894.429,29
20	0,85%	R\$ 24.860,10	100,00%	R\$ 2.919.289,39