



Obra
CONSTRUCAO DA CRECHE DO POVOADO PIQUI

Bancos
SINAPI - 05/2026 -
Maranhão
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		82.198,81	82.198,81			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		62.922,60	62.922,60			
3	FUNDACOES	100,00%	100,00%			
		69.748,87	69.748,87			
4	SUPERSTRUTURA	100,00%	75,00%	25,00%		
		99.604,69	74.703,52	24.901,17		
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	100,00%	50,00%	50,00%		
		218.131,56	109.065,78	109.065,78		
6	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		88.035,31			88.035,31	
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			100,00%	
		210.461,59			210.461,59	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			80,00%	20,00%
		246.330,43			197.064,34	49.266,09
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			100,00%	
		150.411,64			150.411,64	
10	PINTURA	100,00%			80,00%	20,00%
		121.400,43			97.120,34	24.280,09
11	INSTALACAO HIDRAULICA	100,00%		100,00%		
		30.373,51		30.373,51		
12	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	100,00%		100,00%		
		9.805,72		9.805,72		
13	INSTALACAO SANITARIA	100,00%	20,00%	80,00%		
		17.078,05	3.415,61	13.662,44		
14	LOUCAS E METAIS	100,00%			100,00%	
		26.239,28			26.239,28	
15	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	100,00%				100,00%
		835,30				835,30
16	INSTALACOES ELETTRICAS 220 V	100,00%		50,00%	50,00%	
		115.555,43		57.777,72	57.777,72	
17	SERVICOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	
		198.000,59			198.000,59	

18	SERVICOS FINAIS	100,00%			100,00%
		3.278,38			3.278,38
Porcentagem		22,97%	14,03%	58,56%	4,44%
Custo		402.055,18	245.586,33	1.025.110,81	77.659,85
Porcentagem Acumulado		22,97%	37,0%	95,56%	100,0%
Custo Acumulado		402.055,18	647.641,51	1.672.752,32	1.750.412,19

MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA
CAU/MA: A3074200