

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO



OBRA: Contratação de empresa especializada para reforma dos prédios que compõe o CRAS.

TIPO DE OBRA REFORMA E REVITALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA MANOEL NOVAES, nº 526 – CENTRO – JUMIRIM

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR C/ BDI (R\$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50.568,73 | 12.717,82 | 26.921,70 | 10.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25,15% | 53,24% | 21,61% | | | | |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7.743,62 | 0,00 | 0,00 | 7.743,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00% | | | | |
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 124.792,08 | 0,00 | 0,00 | 55.122,96 | 0,00 | 59.213,26 | 10.455,86 | 0,00 |
| | | | | | 44,17% | | 47,45% | 8,38% | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 69.377,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,38 | 24.782,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 64,28% | 35,72% | | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 7.702,61 | 0,00 | 0,00 | 7.702,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00% | | | | |
| 6 | ALVENARIA, REVESTIMENTOS E READEQUAÇÕES | 243.146,91 | 0,00 | 0,00 | 19.898,59 | 219.438,48 | 3.809,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8,18% | 90,25% | 1,57% | | |
| 7 | ESQUADRIAS | 186.709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.631,18 | 169.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9,44% | 90,56% | | |
| 8 | PINTURA E ACABAMENTO | 109.852,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.852,27 | 0,00 |
| | | | | | | | | 100,00% | |
| 9 | LIMPEZA FINAL | 26.130,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.130,13 |
| | | | | | | | | | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 826.022,38 | | | | | | | |
| SUB-TOTAL: | | | 12.717,82 | 26.921,70 | 101.396,99 | 281.664,04 | 256.883,57 | 120.308,13 | 26.130,13 |
| SUB-TOTAL (%): | | | 1,54% | 3,26% | 12,28% | 34,10% | 31,10% | 14,56% | 3,16% |
| TOTAL: | | | 12.717,82 | 39.639,52 | 141.036,51 | 422.700,55 | 679.584,12 | 799.892,25 | 826.022,38 |
| TOTAL (%): | | | 1,54% | 4,80% | 17,07% | 51,17% | 82,27% | 96,84% | 100,00% |

Jumarim, 18 de março de 2026

CDHU - 200
FDE- 04/2025

Mirelle Keller Lopes Marega
Engenheira Civil - CREA/Sp: 5070820628
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços