

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO PEIXE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS						
Ponte sobre o Rio do Peixe 52,25x5,90						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 27.600,44	R\$ 6.900,11	R\$ 6.900,11	R\$ 6.900,11	R\$ 6.900,11
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.612,21	R\$ 15.828,55	R\$ 6.783,66		
3	MESOESTRUTURA	R\$ 91.526,37	R\$ 54.915,82	R\$ 36.610,55		R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 511.034,06		R\$ 153.310,22	R\$ 204.413,62	R\$ 153.310,22
5	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 67.971,95	R\$ -	R\$ -		R\$ 67.971,95
	TOTAL	R\$ 720.745,03	R\$ 77.644,48	R\$ 203.604,54	R\$ 211.313,73	R\$ 228.182,28
	%	100,00%	10,77%	28,25%	29,32%	31,66%

Floriano Peixoto/RS, 29 de abril de 2024.

Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874