

Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto

CNPJ 01.612.289/0001-62

Rua Antônio Dall' Alba, 1166 - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo representa as etapas previstas para execução da obra de perfuração de poço tubular profundo, com base em condições normais de campo para aquífero fraturado em Floriano Peixoto - RS.

ETAPA	DURAÇÃO ESTIMADA (DIAS)
MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS	1
PERFURAÇÃO ATÉ PROFUNDIDADE FINAL	7
INSTALAÇÃO DE TUBOS E CIMENTAÇÃO	3
TESTE DE VAZÃO E COLETA DE ÁGUA	2
INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA	3
DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA E ACABAMENTO	2
DESMOBILIZAÇÃO E ENTREGA	1

ANGELICA GASPARETTO
SANDRI
ENG. CIVIL
CREA-RS 215.874

MURILO ARALDI
DIDONÉ
ENG. GEÓLOGO
CREA-RS 266127
CREA-SC 208437-3

JAIR ANTÔNIO
OSTROWSKI
PREFEITO MUNICIPAL