

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS

Obra: Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Sede

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.741,53	10,75%	25%	25%	25%	25%
				5.935,38	5.935,38	5.935,38	5.935,38
2	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	20.168,74	9,13%	100%			
				20.168,74			
3	PAREDES INTERNAS	80.810,53	36,59%		75%	25%	
					60.607,89	20.202,63	
4	PISOS	87.483,43	39,61%			40%	60%
						34.993,37	52.490,06
5	FORRO	8.399,71	3,80%			100%	
						8.399,71	
6	SERVIÇOS FINAIS	271,29	0,12%				100%
							271,29

Valores totais	220.875,22	100,00%	26.104,12	66.543,28	69.531,09	58.696,73
			11,82%	30,13%	31,48%	26,57%
			11,82%	41,95%	73,43%	100,00%

Floriano Peixoto/RS, 09 de junho de 2026

Eng. Angelica Gasparetto Sandri
CREA RS 215.874

Jair Antônio Ostrowski
Prefeito Municipal