

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS

Obra: Ampliação do Ginásio Municipal Romano Seminotti

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.066,24	2,31%	100%							
				20.066,24							
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	6.808,96	0,78%	100%							
				6.808,96							
3	FUNDAÇÕES	8.829,37	1,02%	100%							
				8.829,37							
4	SUPERESTRUTURA	50.965,15	5,86%	50%							
				25.482,57	25.482,57						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	84.013,55	9,67%	50%	50%						
					42.006,78	42.006,78					
6	ESQUADRIAS	89.245,00	10,27%			50%	50%				
						44.622,50	44.622,50				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	105.216,77	12,11%				50%	50%			
							52.608,38	52.608,38			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.338,51	0,38%		50%				50%		
					1.669,26				1.669,26		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	47.831,61	5,50%					100%			
								47.831,61			
10	FORROS	25.972,74	2,99%						100%		
									25.972,74		
11	SISTEMAS DE PISOS	190.212,63	21,89%							70%	30%
										133.148,84	57.063,79
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	25.200,89	2,90%						70%	20%	10%
									17.640,62	5.040,18	2.520,09
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.977,09	1,03%			40%	40%				20%
						3.590,83	3.590,83				1.795,42
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	14.901,66	1,71%		60%						40%
					8.940,99						5.960,66
15	LOUÇAS E METAIS	127.724,63	14,70%								100%
											127.724,63
16	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	12.554,87	1,44%		50%					25%	25%
					6.277,44					3.138,72	3.138,72
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	19.043,08	2,19%		30%	20%		20%		20%	10%
					5.712,92	3.808,62		3.808,62		3.808,62	1.904,31
17	ENTORNOS E PAISAGISMO	20.267,51	2,33%						50%		50%
									10.133,76		10.133,76
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.972,35	0,80%						100%		
									6.972,35		
19	SERVIÇOS FINAIS	967,99	0,11%								100%
											967,99

Valores totais	869.110,61	100,00%	61.187,15	90.089,96	94.028,73	#####	104.248,62	62.388,73	145.136,35	211.209,36
			7,04%	10,37%	10,82%	11,60%	11,99%	7,18%	16,70%	24,30%
			7,04%	17,41%	28,22%	39,83%	51,82%	59,00%	75,70%	100,00%

Floriano Peixoto/RS, 04 de setembro de 2026.

Eng. Angelica Gasparetto Sandri
CREA RS 215.874

Jair Antonio Ostrowski
Prefeito Municipal