



Obra
REFORMA DO SAA (POÇO E RESERVATÓRIO) RUA DA CAIXA D'ÁGUA POV.
QUADRA 45 ASSENTAMENTO

Bancos
SINAPI - 05/2023 -
Maranhão
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		2.288,40	2.288,40	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%	
		2.393,53	2.393,53	
3	REVESTIMENTO DE PAREDES, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	100,00%	50,00%	50,00%
		7.179,38	3.589,69	3.589,69
4	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		2.461,73	1.230,87	1.230,87
5	PINTURA	100,00%	30,00%	70,00%
		6.403,53	1.921,06	4.482,47
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	100,00%	100,00%	
		7.011,19		7.011,19
Porcentagem			41,18%	58,82%
Custo			11.423,54	16.314,22
Porcentagem Acumulado			41,18%	100,0%
Custo Acumulado			11.423,54	27.737,76

Engenheiro Rafael Soares Pinto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118505190

Setor de Engenharia