

OBRA:	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros
ENDEREÇO:	Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4	IVAN PELENTIR DISSEGNA:00666752940	Assinado de forma digital por IVAN PELENTIR DISSEGNA:00666752940 Dados: 2026.09.21 17:29:36 -03'00'
----------------------	--	---------------------------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E EVENTUAIS	0,87%	2.318,88	100,00% R\$ 2.318,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1,39%	3.727,83	100,00% R\$ 3.727,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	4,85%	12.991,06	50,00% R\$ 6.495,53	50,00% R\$ 6.495,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	DRENAGEM	9,07%	24.276,84	20,00% R\$ 4.855,37	40,00% R\$ 9.710,74	40,00% R\$ 9.710,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COLETA DE ESGOTO	7,54%	20.173,42	20,00% R\$ 4.034,68	40,00% R\$ 8.069,37	40,00% R\$ 8.069,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	66,26%	177.324,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 88.662,38	50,00% R\$ 88.662,38	0,00% R\$ 0,00
7	TRAVESSIA ELEVADA	6,50%	17.394,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.697,43	50,00% R\$ 8.697,43	0,00% R\$ 0,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,44%	6.518,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.518,01
9	SERVIÇOS FINAIS	1,08%	2.888,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.888,66
	TOTAL SIMPLES	100,00%	267.614,31	8,01% R\$ 21.432,29	9,07% R\$ 24.275,63	6,64% R\$ 17.780,10	36,38% R\$ 97.359,80	36,38% R\$ 97.359,80	3,52% R\$ 9.406,67

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	267.614,31	8,01%	17,08%	23,72%	60,10%	96,48%	100,00%
				R\$ 21.432,29	R\$ 45.707,93	R\$ 63.488,03	R\$ 160.847,83	R\$ 258.207,64	R\$ 267.614,31