



Prefeitura Municipal de Ibiracatu

CNPJ: 01.612.477/0001-90

Construindo no **Presente** para transformar o **Futuro!** - Adm. 2025/2028



Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, MURETA, ALAMBRADO E DRENAGEM) RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO BAIRRO SANTO ANDRE, IBIRACATU-
Data de preço: sinapi 06/2025

Local: CAMPO DE FUTEBOL NA RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU

Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, MURETA, ALAMBRADO E DRENAGEM) RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO BAIRRO SANTO ANDRE, IBIRACATU-
PRAZO DA OBRA: 06 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,22%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 21.676,51	R\$ 21.676,51					
2	MOVIMENTO TERRA	Físico %	0,16%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 822,28	R\$ 822,28					
3	MURO DE ARRIMO	Físico %	2,14%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 10.999,75	R\$ 10.999,75					
4	MURO DO CAMPO	Físico %	13,28%	10,00%	50,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$ 68.211,15	R\$ 6.821,12	R\$ 34.105,58	R\$ 27.284,46			
5	DRENAGEM	Físico %	11,44%		20,00%	50,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 58.772,45		R\$ 11.754,49	R\$ 29.386,23	R\$ 17.631,74		
6	BASE DO CAMPO	Físico %	23,63%		10,00%	30,00%	60,00%		
		Financeiro	R\$ 121.352,39		R\$ 12.135,24	R\$ 36.405,72	R\$ 72.811,43		
7	FECHAMENTO	Físico %	35,26%			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 181.115,37			R\$ 18.111,54	R\$ 54.334,61	R\$ 54.334,61	R\$ 54.334,61
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	6,42%					100,00%	
		Financeiro	R\$ 32.997,12					R\$ 32.997,12	
9	PINTURA	Físico %	3,44%						100,00%
		Financeiro	R\$ 17.671,68						R\$ 17.671,68
TOTAL		Físico %	100,00%	7,85%	11,29%	21,65%	28,19%	17,00%	14,02%
		Financeiro	R\$ 513.618,71	R\$ 40.319,66	R\$ 57.995,31	R\$ 111.187,94	R\$ 144.777,78	R\$ 87.331,73	R\$ 72.006,29

0

JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 224027/D

WARLEY FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal