

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: Fruta de Leite			VALOR DA PROPOSTA: #REF!				DATA: 04/2026		
OBRA: Construção de Praça			LOCAL: Avenida Montes Claros, Centro, Fruta de Leite/MG				PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E EXECUÇÃO DE ATERRO	Físico %	11,06%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 44.257,40	R\$ 44.257,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	FUNDAÇÃO	Físico %	6,41%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 25.641,06	R\$ 25.641,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	ALAMBRADO	Físico %	28,13%		60,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$ 112.510,87	R\$ 0,00	R\$ 67.506,52	R\$ 45.004,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	PISOS	Físico %	35,72%			10,00%	45,00%	45,00%	
		Financeiro	R\$ 142.863,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.286,31	R\$ 64.288,38	R\$ 64.288,38	R\$ 0,00
1.5	DRENAGEM	Físico %	3,83%						100,00%
		Financeiro	R\$ 15.307,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.307,39
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,33%						100,00%
		Financeiro	R\$ 21.321,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.321,97
1.7	SPDA	Físico %	0,85%						100,00%
		Financeiro	R\$ 3.386,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386,22
1.8	OUTROS	Físico %	1,65%						100,00%
		Financeiro	R\$ 6.613,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.613,68
1.9	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Físico %	1,29%						100,00%
		Financeiro	R\$ 5.162,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.162,18
1.10	PINTURA DO ALAMBRADO	Físico %	5,73%						100,00%
		Financeiro	R\$ 22.917,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.917,27
TOTAL		Físico %		17,48%	16,88%	14,82%	16,07%	16,07%	18,68%
		Financeiro	R\$ 399.981,11	R\$ 69.898,46	R\$ 67.506,52	R\$ 59.290,66	R\$ 64.288,38	R\$ 64.288,38	R\$ 74.708,71

Observações:

Documento assinado digitalmente
 SAULO FABRICIO LAFETA GONCALVES
Data: 11/04/2026 12:17:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAULO FABRICIO LAFETÁ GONÇALVES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 47.932-2

NIXON MARLON GONÇALVES DAS NEVES - PREFEITO MUNICIPAL