



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Obras Publicas
Avenida Tancredo Neves 260 centro - Municipio de Nova Porteirinha - MG
CNPJ nº 01.612.499/0001-50

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 22/03/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE E MOBILIÁRIO URBANO DA COLONIZAÇÃO III.

LOCAL: AVENIDA CARAIBAS S/N - (VILLA CALUMBI) - NOVA PORTEIRINHA - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,46%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 2.534,64	R\$ 2.534,640							
2	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA DA PRAÇA	Físico %	75,68%	50%	50%						
		Financeiro	R\$ 131.667,21	R\$ 65.833,605	R\$ 65.833,605						
3	MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	6,58%		100,00%						
		Financeiro	R\$ 11.452,24		R\$ 11.452,240						
4	PLAYGRAUND	Físico %	2,98%		100,00%						
		Financeiro	R\$ 5.177,12		R\$ 5.177,120						
5	ELÉTRICA	Físico %	12,07%	40,00%	60,00%						
		Financeiro	R\$ 21.002,92	R\$ 8.401,168	R\$ 12.601,752						
6	PINTURA	Físico %	1,24%		100,00%						
		Financeiro	R\$ 2.154,75		R\$ 2.154,750						
TOTAL		Físico %	100,00%	44,12%	55,88%						
		Financeiro	R\$ 173.988,88	R\$ 76.769,413	R\$ 97.219,467						

RT:

Rodrigo Moretti Batista
CREA - 371895 MG

Assinatura da Prefeita

Observações: