

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.570/0001-03

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. RAIMUNDO ESMERO DE SOUSA -
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Piauí
SBC - 11/2024 - Piauí
ORSE - 08/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 22,12%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 71,62%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.670,83	100,00% 2.670,83		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 118,37	100,00% 118,37		
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00% 27.007,83	100,00% 27.007,83		
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 32.797,84	50,00% 16.398,92	50,00% 16.398,92	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 34.292,88	50,00% 17.146,44	50,00% 17.146,44	
6	COBERTURA	100,00% 35.445,58	30,00% 10.633,67	70,00% 24.811,91	
7	FORRO	100,00% 6.070,74			100,00% 6.070,74
8	ESQUADRIAS	100,00% 29.061,59			100,00% 29.061,59
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 10.543,00	50,00% 5.271,50	50,00% 5.271,50	
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 2.763,00			100,00% 2.763,00
11	PINTURA	100,00% 49.379,08			100,00% 49.379,08
13	DIVISÓRIAS	100,00% 4.257,00			100,00% 4.257,00
14	SPLITS	100,00% 56.065,14		50,00% 28.032,57	50,00% 28.032,57
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.836,86			100,00% 3.836,86
Porcentagem			26,93%	31,14%	41,93%
Custo			79.247,56	91.661,34	123.400,84
Porcentagem Acumulado			26,93%	58,07%	100,0%
Custo Acumulado			79.247,56	170.908,90	294.309,74


Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 190.5991234
CREA-PI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil