

Obra
CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA: ESCOLA MUNICIPAL SÃO
BERNARDO

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Piauí
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		201.77	66.58	68.60	66.58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		1.362.10	1.362.10		
3	ESTRUTURA	100,00%	100,00%		
		25.062.30	25.062.30		
4	PAREDES E PAINEIS	100,00%	50,00%	50,00%	
		18.844.32	9.422.16	9.422.16	
5	REVESTIMENTOS	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		32.356.98	9.707.09	12.942.79	9.707.09
6	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		20.604.98		10.302.49	10.302.49
7	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		10.616.70			10.616.70
8	PISO	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%
		12.483.98	6.241.99	3.745.19	2.496.80
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		6.522.70	1.956.81	1.956.81	2.609.08
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		1.472.41			1.472.41
Porcentagem			41,55%	29,68%	28,77%
Custo			53.819,03	38.438,04	37.271,15
Porcentagem Acumulado			41,55%	71,23%	100,0%
Custo Acumulado			53.819,03	92.257,07	129.528,24

Rodrigo Carvalho Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PI 38954