

Obra: Ampliação do Colégio Municipal																		
Município: Santiago do Sul - SC																		
Endereço: Rua Maria Lorenzetti Mattiello - Santiago do Sul - SC																		
Área (m²): 292,53 0,00																		
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (RS)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Serviços iniciais	20.818,49	4,43%	14.572,94 70%	14.572,94 70%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	1.040,92 5%	20.818,49 100%
2	Muro de Arrimo	46.063,12	9,80%	46.063,12 100%	46.063,12 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	46.063,12 100%
3	Fundação e Estrutura	69.103,93	14,71%	- 0%	- 0%	27.641,57 40%	27.641,57 40%	20.731,18 30%	20.731,18 30%	20.731,18 30%	20.731,18 30%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	69.103,93 100%
4	Alvenaria e Revestimento Paredes	63.515,23	13,52%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	25.406,09 40%	25.406,09 40%	31.757,61 50%	31.757,61 550%	6.351,52 10%	6.351,52 10%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	63.515,23 100%
5	Cobertura	91.901,96	19,56%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	45.950,98 50%	45.950,98 50%	45.950,98 50%	45.950,98 50%	- 0%	- 0%	91.901,96 100%
6	Drenagem Pluvial	9.063,27	1,93%	- 0%	- 0%	1.812,65 20%	1.812,65 20%	- 0%	- 0%	7.250,62 80%	7.250,62 80%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	9.063,27 100%
7	Pavimentação	61.866,43	13,17%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	55.679,79 90%	55.679,79 90%	6.186,64 10%	6.186,64 10%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	61.866,43 100%
8	Esquadrias	50.187,58	10,68%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	10.037,52 20%	10.037,52 20%	40.150,06 80%	40.150,06 80%	- 0%	- 0%	50.187,58 100%
9	Pintura Externa	4.502,39	0,96%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	675,36 15%	675,36 15%	3.827,03 85%	3.827,03 85%	- 0%	- 0%	4.502,39 100%
10	Pintura Interna	19.079,73	4,06%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	4.769,93 25%	4.769,93 25%	14.309,80 75%	14.309,80 75%	- 0%	- 0%	19.079,73 100%
11	Instalações Elétricas	19.228,63	4,09%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	19.228,63 100%	19.228,63 100%	19.228,63 100%
12	Instalações Hidrossanitárias	12.787,59	2,72%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	10.230,07 80%	10.230,07 80%	2.557,52 20%	2.557,52 20%	12.787,59 100%
13	Serviços Complementares	1.759,74	0,37%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	1.759,74 100%	1.759,74 100%	1.759,74 100%
TOTAL				60.636,06 12,90	60.636,06 12,90	30.495,15 6,49	91.131,22 19,39	47.178,20 10,04	138.309,41 29,44	116.460,12 24,79	254.769,54 54,22	75.012,87 15,96	329.782,41 70,18	115.508,87 24,58	445.291,27 94,77	24.586,82 5,23	469.878,09 100,00	469.878,09 100,00%

Santiago do Sul - SC, 18 de julho de 2025.

Alacir Durante
Prefeito Municipal

Gustavo Winicius Alessio
Engenheiro Civil CREA/SC 208530-0