



MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC
CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000

Obra: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES COM ÁREA DE 56,56 m² ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA CATARINA

Município: Santiago do Sul - SC
Endereço: Rua Valdo Saretto - Centro - Santiago do Sul - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Serviços Iniciais	26.227,32	1,92%	26.227,32 100%	26.227,32 100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	26.227,32 100%
2	Infraestrutura	225.606,48	16,49%	##### 50%	112.803,24 50%	##### 50%	112.803,24 50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	225.606,48 100%
3	Paredes, Painéis e Esquadrias	284.650,80	20,81%	-	0%	-	0%	93.934,76 33%	93.934,76 33%	##### 37%	105.320,80 37%	28.465,08 10%	28.465,08 10%	-	0%	-	0%	-	0%	56.930,16 20%	56.930,16 20%	-	0%	-	0%	-	0%	284.650,80 100%
4	Impermeabilizações	3.068,76	0,22%	-	0%	-	0%	3.068,76 100%	3.068,76 100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.068,76 100%
5	Revestimento	146.517,12	10,71%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	##### 80%	117.213,70 80%	29.303,42 20%	29.303,42 20%	-	0%	-	0%	-	0%	146.517,12 100%
6	Pintura	41.357,52	3,02%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	20.678,76 50%	20.678,76 50%	20.678,76 50%	20.678,76 50%	-	0%	-	0%	41.357,52 100%
7	Pavimentação	73.735,56	5,39%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	58.988,45 80%	58.988,45 80%	14.747,11 20%	14.747,11 20%	-	0%	73.735,56 100%
8	Cobertura e Proteções	201.149,40	14,70%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	80.459,76 40%	80.459,76 40%	##### 50%	100.574,70 50%	-	0%	-	0%	-	0%	20.114,94 10%	20.114,94 10%	-	0%	-	0%	201.149,40 100%
9	Instalações Elétricas	105.520,56	7,71%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	63.312,34 60%	63.312,34 60%	-	0%	-	0%	-	0%	26.380,14 25%	26.380,14 25%	15.828,08 15%	15.828,08 15%	105.520,56 100%
10	Instalações Hidrossanitárias	212.300,28	15,52%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	##### 60%	127.380,17 60%	-	0%	-	0%	-	0%	53.075,07 25%	53.075,07 25%	31.845,04 15%	31.845,04 15%	212.300,28 100%
11	Complementação da obra	1.748,52	0,13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.748,52 100%	1.748,52 100%	1.748,52 100%
12	Serviços Técnicos	46.128,48	3,37%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	46.128,48 100%	46.128,48 100%	46.128,48 100%
TOTAL		1.368.010,80	100,00%	##### 10,16%	139.030,56 10,16%	##### 8,25%	251.833,80 18,41%	97.003,52 7,09%	348.837,32 25,50%	##### 7,70%	454.158,12 33,20%	##### 7,96%	563.082,96 41,16%	##### 7,35%	663.657,66 48,51%	##### 13,94%	854.350,16 62,45%	##### 8,57%	971.563,86 71,02%	##### 9,29%	1.098.591,14 80,31%	79.667,21 5,82%	1.178.258,35 86,13%	94.202,32 6,89%	1.272.460,67 93,02%	95.550,13 6,98%	1.368.010,80 100,00%	1.368.010,80 100,00%

Santiago do Sul - SC, 5 de setembro de 2025

Alacir Durante
Prefeito Municipal

Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA-SC 171697-5