



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Vila Propício /Goiás					
OBRA:	Reforma da feira coberta municipal Pedro da Silva Caldas - Município de Vila Propício - Goiás					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Valdir da Silva Mariano -CRT: 01802284125GO					

Descrição	Und.	Quant.	Valor (R\$)	Mês 1	Acum.% M1	Mês 2	Acum.% M2	Mês 3	Acum.% M3	Total do Item (R\$)
Placa de obra	m²	2	R\$ 722,08	R\$ 722,08	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ 722,08
Engenheiro	h	32	R\$ 3.945,09	R\$ 1.183,53	30%	R\$ 1.578,04	70%	R\$ 1.183,52	100%	R\$ 3.945,09
Encarregado	h	120	R\$ 4.329,15	R\$ 1.298,74	30%	R\$ 1.731,66	70%	R\$ 1.298,75	100%	R\$ 4.329,15
Fechamento lateral	m²	80	R\$ 6.720,84	R\$ 3.360,42	50%	R\$ 3.360,42	100%	R\$ -	100%	R\$ 6.720,84
Grade metálica	m²	40	R\$ 12.488,63	R\$ 3.746,59	30%	R\$ 4.995,45	70%	R\$ 3.746,59	100%	R\$ 12.488,63
Moldura	m²	17	R\$ 1.783,05	R\$ 891,52	50%	R\$ 891,53	100%	R\$ -	100%	R\$ 1.783,05
Chapa galv 60cm Fech. Tesouras	m	644	R\$ 21.860,42	R\$ 10.930,21	50%	R\$ 10.930,21	100%	R\$ -	100%	R\$ 21.860,42
Chapa galv 40cm Fech. Tesouras	m	140	R\$ 3.213,91	R\$ 1.606,95	50%	R\$ 1.606,96	100%	R\$ -	100%	R\$ 3.213,91
Parafusos Tesouras	un	3000	R\$ 551,25	R\$ 275,62	50%	R\$ 275,63	100%	R\$ -	100%	R\$ 551,25
Serralheiro	h	60	R\$ 2.143,26	R\$ 1.071,63	50%	R\$ 1.071,63	100%	R\$ -	100%	R\$ 2.143,26
Ajudante Serrelheiro	h	60	R\$ 1.639,79	R\$ 819,90	50%	R\$ 819,89	100%	R\$ -	100%	R\$ 1.639,79
Chapisco	m²	150	R\$ 1.313,81	R\$ 656,90	50%	R\$ 656,91	100%	R\$ -	100%	R\$ 1.313,81
Reboco	m²	150	R\$ 6.613,16	R\$ 3.306,58	50%	R\$ 3.306,58	100%	R\$ -	100%	R\$ 6.613,16
Hidráulica	vb	1	R\$ 1.141,46	R\$ 570,73	50%	R\$ 570,73	100%	R\$ -	100%	R\$ 1.141,46
Elétrica	vb	1	R\$ 14.000,00	R\$ 4.200,00	30%	R\$ 5.600,00	70%	R\$ 4.200,00	100%	R\$ 14.000,00
Pinturas	Un	1	R\$ 55.952,84	R\$ -		R\$ 27.976,42	50%	R\$ 27.976,42	100%	R\$ 55.952,84
Portas	m²	10	R\$ 5.416,38	R\$ 2.708,19	50%	R\$ 2.708,19	100%	R\$ -	100%	R\$ 5.416,38
Vidros	m²	2	R\$ 484,59	R\$ 145,38	30%	R\$ 193,84	70%	R\$ 145,37	100%	R\$ 484,59
Limpeza	vb	1	R\$ 5.925,57	R\$ 1.777,67	30%	R\$ 2.370,23	70%	R\$ 1.777,67	100%	R\$ 5.925,57
Paisagismo	vb	1	R\$ 2.900,00	R\$ -		R\$ 1.450,00	50%	R\$ 1.450,00	100%	R\$ 2.900,00
Letreiro	m	10	R\$ 7.682,47	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.682,47	100%	R\$ 7.682,47
Ajuste itens faltantes	vb	1	R\$ 1.434,96	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.434,96	100%	R\$ 1.434,96
				R\$ 39.272,64		R\$ 72.094,32		R\$ 50.895,75		R\$ 162.262,71

Técnico em Edificações: Valdir da Silva Mariano
CRT: 01802284125GO