

29:49

Acesso à Informação



Usuário: JOSE DE OLIVEIRA FLOR
CPF: 643.187.536-20

Sair do Sistema

17/01/2024 10:19 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 940344/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.613.077/0001-08 - MUNICIPIO DE PERIQUITO

Voltar

Versão: 7

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	10	TRECHO 10 - ESTACA 116 À 125	6
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	TRECHO 1 - ESTACA. 12 À 24	1
3	DRENAGEM	—	2	TRECHO 2 - ESTACA 24 À 36	1
			3	TRECHO 3 - ESTACA 36 À 48	1
			4	TRECHO 4 - ESTACA 48 À 60	1
			5	TRECHO 5 - ESTACA 60 À 72	1
			6	TRECHO 6 - ESTACA 72 À 84	1
			7	TRECHO 7 - ESTACA 84 À 96	1
			8	TRECHO 8 - ESTACA 96 À 106	1
			9	TRECHO 9 - ESTACA 106 À 116	1
			10	TRECHO 10 - ESTACA 116 À 125	1
4	TERRAPLANAGEM	—	1	TRECHO 1 - ESTACA. 12 À 24	1
			2	TRECHO 2 - ESTACA 24 À 36	2
			3	TRECHO 3 - ESTACA 36 À 48	2
			4	TRECHO 4 - ESTACA 48 À 60	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			5	TRECHO 5 - ESTACA 60 À 72	3
			6	TRECHO 6 - ESTACA 72 À 84	4
			7	TRECHO 7 - ESTACA 84 À 96	4
			8	TRECHO 8 - ESTACA 96 À 106	5
			9	TRECHO 9 - ESTACA 106 À 116	5
			10	TRECHO 10 - ESTACA 116 À 125	6
5	PAVIMENTAÇÃO	-	1	TRECHO 1 - ESTACA. 12 À 24	1
			2	TRECHO 2 - ESTACA 24 À 36	2
			3	TRECHO 3 - ESTACA 36 À 48	2
			4	TRECHO 4 - ESTACA 48 À 60	3
			5	TRECHO 5 - ESTACA 60 À 72	3
			6	TRECHO 6 - ESTACA 72 À 84	4
			7	TRECHO 7 - ESTACA 84 À 96	4
			8	TRECHO 8 - ESTACA 96 À 106	5
			9	TRECHO 9 - ESTACA 106 À 116	5
			10	TRECHO 10 - ESTACA 116 À 125	6
6	SINALIZAÇÃO	-	1	TRECHO 1 - ESTACA. 12 À 24	6
			2	TRECHO 2 - ESTACA 24 À 36	6
			3	TRECHO 3 - ESTACA 36 À 48	6
			4	TRECHO 4 - ESTACA 48 À 60	6
			5	TRECHO 5 - ESTACA 60 À 72	6
			6	TRECHO 6 - ESTACA 72 À 84	6
			7	TRECHO 7 - ESTACA 84 À 96	6
			8	TRECHO 8 - ESTACA 96 À 106	6
			9	TRECHO 9 - ESTACA 106 À 116	6
			10	TRECHO 10 - ESTACA 116 À 125	6

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	17,56%	R\$ 334.937,92	17,56%	R\$ 334.937,92
2	18,95%	R\$ 361.513,42	36,51%	R\$ 696.451,34
3	18,69%	R\$ 356.439,12	55,20%	R\$ 1.052.890,46
4	18,43%	R\$ 351.503,82	73,62%	R\$ 1.404.394,28
5	15,26%	R\$ 291.046,67	88,88%	R\$ 1.695.440,95
6	11,12%	R\$ 212.076,72	100,00%	R\$ 1.907.517,67

