



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1077422-21	915038/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	Pavimentação asfáltica em CBUQ do Distrio de São Sebastião do Ba	Pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado aQuente C.B.U.Q do Dis

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Pavimentação asfáltica em CBUQ do Dis	885.972,70	% Período:	14,42%	25,22%	26,10%	20,56%	9,00%	4,70%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2.784,24	% Período:		16,67%	33,33%	33,33%	8,33%	8,33%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE C	6.918,58	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	10.812,00	% Período:	22,00%	22,00%	22,00%	22,67%	5,67%	5,67%						
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.839,52	% Período:	35,91%	23,02%	23,47%	17,60%								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA	762.757,24	% Período:	14,86%	28,20%	29,15%	22,88%		4,90%						
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA	78.861,12	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 885.972,70															
Período:	%:			14,42%	25,22%	26,10%	20,56%	9,00%	4,70%						
	Repasso:	127.169,04		222.358,45	230.177,31	181.261,86	79.326,08	41.457,58							
	Contrapartida:	608,97		1.064,79	1.102,23	868,00	379,86	198,53							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	127.778,01		223.423,24	231.279,54	182.129,86	79.705,94	41.656,11							
Acumulado:	%:			14,42%	39,64%	65,74%	86,30%	95,30%	100,00%						
	Repasso:	127.169,04		349.527,49	579.704,80	760.966,66	840.292,74	881.750,32							
	Contrapartida:	608,97		1.673,76	2.775,99	3.643,99	4.023,85	4.222,38							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	127.778,01		351.201,25	582.480,79	764.610,65	844.316,59	885.972,70							
Administração Local:				0,00%	16,67%	50,00%	83,33%	91,67%	100,00%						

PERIQUITO/MG
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

RAUANY CRISTINA ALVES
ANDRADE
CARNEIRO:12017011630

Assinado de forma digital por
RAUANY CRISTINA ALVES ANDRADE
CARNEIRO:12017011630

Responsável Técnico
Nome: RAUANY CRISTINA ALVES ANDRADE
CREA/CAU: 245979/D
ART/RRT: MG20264785669