



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094220-59	Nº TGOV 962831/2024	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Av. Sen. Getúlio de Carvalho com Pav. em CBUQ e	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Av. Sen. Getúlio de Carvalho com alargamento da via, reconstrução
----------------------------------	-------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Revitalização da Av. Sen. Getúlio de Carvalho	1.568.929,17	% Período:	23,35%	24,13%	25,20%	7,25%	9,80%	10,26%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	30.864,46	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE C	5.811,68	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	17.712,42	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%						
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.312,83	% Período:	49,38%	14,44%	16,85%	8,02%	4,41%	6,88%						
1.5.	DEMOLIÇÕES	142.543,83	% Período:	29,18%	30,28%	32,98%	7,55%								
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	456.601,79	% Período:	18,73%	20,73%	17,91%		10,82%	31,81%						
1.7.	TERRAPLENAGEM E BASE	247.602,76	% Período:	26,41%	27,93%	30,68%	6,49%	7,63%	0,85%						
1.8.	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - CONCRETO	314.531,29	% Período:	28,56%	30,37%	34,05%	7,02%								
1.9.	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - BLOC	43.603,43	% Período:					100,00%							
1.10.	DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA	101.508,67	% Período:	25,36%	23,27%	26,08%	8,32%	16,97%							
1.11.	PASSEIO URBANO EM CONCRETO	38.975,44	% Período:	19,88%	30,13%	22,51%	7,23%	20,26%							
1.12.	ACESSIBILIDADE URBANA	30.236,45	% Período:	29,29%	32,00%	23,82%		14,89%							
1.13.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA	110.701,58	% Período:	17,67%	14,93%	22,41%	39,82%	5,17%							
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	15.922,54	% Período:	21,27%	19,44%	27,91%	22,96%	7,25%	1,17%						
Total: R\$ 1.568.929,17				%:	23,35%	24,13%	25,20%	7,25%	9,80%	10,26%					
				Repasso:	357.092,81	369.069,34	385.322,37	110.877,70	149.934,40	156.917,38					
				Contrapartida:	9.274,05	9.585,08	10.007,20	2.879,60	3.893,94	4.075,30					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	366.366,86	378.654,42	395.329,57	113.757,30	153.828,34	160.992,68					
				%:	23,35%	47,49%	72,68%	79,93%	89,74%	100,00%					
				Repasso:	357.092,81	726.162,15	1.111.484,52	1.222.362,22	1.372.296,62	1.529.214,00					
				Contrapartida:	9.274,05	18.859,13	28.866,33	31.745,93	35.639,87	39.715,17					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	366.366,86	745.021,28	1.140.350,85	1.254.108,15	1.407.936,49	1.568.929,17					
				Administração Local:	20,00%	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%					

PERIQUITO/MG

Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **ALEX FRANCISCO ALVES**

CREA/CAU: **100056/D**

ART/RRT: **MG20254443321**