



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096523-09	Nº TGOV 964354	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO FELIX DE MINAS	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DE
---------------------------	-------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES</b>	<b>607.272,42</b>	% Período:	29,47%	18,93%	31,65%	19,96%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.590,53	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	69.106,41	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	89.983,96	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA	67.982,42	% Período:		100,00%										
1.5.	ARQUIBANCADA E PASSEIO	57.432,30	% Período:		73,27%		26,73%								
1.6.	ALAMBRADO E PORTÕES	90.828,97	% Período:			100,00%									
1.7.	PISO	96.078,85	% Período:			100,00%									
1.8.	PINTURA	69.333,74	% Período:				100,00%								
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.725,54	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES	19.064,70	% Período:				100,00%								
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.145,00	% Período:	25,00%	23,00%	25,00%	27,00%								
<b>Total: R\$ 607.272,42</b>				%:	29,47%	18,93%	31,65%	19,96%							
Período:				Repasso:	168.866,84	108.442,05	181.347,28	114.343,83							
				Contrapartida:	10.100,31	6.486,16	10.846,79	6.839,16							
Acumulado:				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>178.967,15</b>	<b>114.928,21</b>	<b>192.194,07</b>	<b>121.182,99</b>							
Administração Local:				%:	29,47%	48,40%	80,04%	100,00%							
				Repasso:	168.866,84	277.308,89	458.656,17	573.000,00							
Administração Local:				Contrapartida:	10.100,31	16.586,47	27.433,26	34.272,42							
				Outros:	-	-	-	-							
Administração Local:				<b>Investimento:</b>	<b>178.967,15</b>	<b>293.895,36</b>	<b>486.089,43</b>	<b>607.272,42</b>							
				%:	25,00%	48,00%	73,00%	100,00%							

SÃO FELIX DE MINAS

Local

sexta-feira, 27 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES

CREA/CAU: 133.888/D - MG

ART/RRT: MG20264803854