



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| SERVIÇOS        | REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA NOVA ESPERANÇA  | EXECUÇÃO          |                    |                     | DATA              |                |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| LOCAL           | PRAÇA NOVA ESPERANÇA S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG. | VALOR DO CONTRATO | PREVISÃO DE INICIO | PREVISÃO DE TERMINO | PRAZO DE EXECUÇÃO |                |
| ITEM            | DESCRIÇÃO   | FÍSICO FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS       | 40 DIAS             | 80 DIAS           | 120 DIAS       |
| 1               | SERVIÇOS INICIAIS   | Físico %          | 6,78%              | 100,00%             | 0,00%             | 0,00%          |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 27.379,61      | R\$ 27.379,61       | R\$ -             | R\$ -          |
| 2               | PAVIMENTAÇÃO  | Físico %          | 35,28%             | 100,00%             | 0,00%             | 0,00%          |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 142.416,76     | R\$ 142.416,76      | R\$ -             | R\$ -          |
| 3               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | Físico %          | 23,23%             | 30,00%              | 30,00%            | 40,00%         |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 93.783,37      | R\$ 28.135,01       | R\$ 28.135,01     | R\$ 37.513,35  |
| 4               | PISOS   | Físico %          | 7,50%              | 60,00%              | 40,00%            | 0,00%          |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 30.260,50      | R\$ 18.156,30       | R\$ 12.104,20     | R\$ -          |
| 5               | ALVENARIA   | Físico %          | 7,21%              | 60,00%              | 40,00%            | 0,00%          |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 29.099,45      | R\$ 17.459,67       | R\$ 11.639,78     | R\$ -          |
| 6               | REVESTIMENTOS   | Físico %          | 0,58%              | 60,00%              | 40,00%            | 0,00%          |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 2.329,76       | R\$ 1.397,85        | R\$ 931,90        | R\$ -          |
| 7               | PAISAGISMO  | Físico %          | 4,75%              | 0,00%               | 40,00%            | 60,00%         |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 19.183,40      | R\$ -               | R\$ 7.673,36      | R\$ 11.510,04  |
| 8               | PINTURA   | Físico %          | 0,48%              | 0,00%               | 40,00%            | 60,00%         |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 1.921,22       | R\$ -               | R\$ 768,49        | R\$ 1.152,73   |
| 9               | ALAMBRADO E PERGOLADO   | Físico %          | 9,86%              | 0,00%               | 40,00%            | 60,00%         |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 39.791,39      | R\$ -               | R\$ 15.916,56     | R\$ 23.874,84  |
| 11              | SERVIÇOS FINAIS   | Físico %          | 4,33%              | 0,00%               | 40,00%            | 60,00%         |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 17.479,62      | R\$ -               | R\$ 6.991,85      | R\$ 10.487,77  |
| TOTAL           |   | Físico %          | 95,67%             | 58,21%              | 20,85%            | 20,94%         |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 403.645,08     | R\$ 234.945,20      | R\$ 84.161,15     | R\$ 84.538,73  |
| TOTAL ACUMULADO |   | Físico %          | 100,00%            | 58,21%              | 79,06%            | 100,00%        |
|                 |   | Financeiro R\$    | R\$ 403.645,08     | R\$ 234.945,20      | R\$ 319.106,35    | R\$ 403.645,08 |

BRUNO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA  
Eng° Civil - Crea n°. 369.064/D-MG

Osmaninho Custódio De Melo  
Prefeito Municipal

