

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Naque/MG
Projeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DA CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Responsável Técnico: PEDRO FONSECA CANEDO
Nº CREA/CAU: 182251/D
Data: 09/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO															
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 139.463,40	8,26%	139.463,40	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 80.489,18	4,77%	11.558,25	14,36%	14.455,86	17,96%	19.164,47	23,81%	17.433,96	21,66%	10.592,38	13,16%	7.284,27	9,05%
3	ESTRUTURAL FUNDAÇÃO	R\$ 241.127,44	14,29%	-	0,00%	120.563,72	50,00%	120.563,72	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	PISO DO PÁTIO	R\$ 87.216,00	5,17%	-	0,00%	-	0,00%	17.443,20	20,00%	17.443,20	20,00%	26.164,80	30,00%	26.164,80	30,00%
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 767.004,51	45,45%	76.700,45	10,00%	153.400,90	20,00%	230.101,35	30,00%	230.101,35	30,00%	76.700,45	10,00%	-	0,00%
6	COBERTURA	R\$ 186.327,56	11,04%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	74.531,02	40,00%	55.898,27	30,00%	55.898,27	30,00%
7	DRENAGEM	R\$ 97.227,28	5,76%	14.584,09	15,00%	14.584,09	15,00%	14.584,09	15,00%	14.584,09	15,00%	14.584,09	15,00%	24.306,82	25,00%
8	ESCADA METÁLICA	R\$ 38.197,73	2,26%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.459,32	30,00%	15.279,09	40,00%	11.459,32	30,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.828,12	2,60%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.914,06	50,00%	21.914,06	50,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.594,00	0,39%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.594,00	100,00%
TOTAIS		1.687.475,22	100,00%	242.306,19	14,36%	303.004,57	17,96%	401.856,84	23,81%	365.552,94	21,66%	221.133,14	13,10%	153.621,54	9,10%
TOTAIS ACUMULADOS		1.687.475,22	100,00%	242.306,19	14,36%	545.310,76	32,32%	947.167,60	56,13%	1.312.720,54	77,79%	1.533.853,68	90,90%	1.687.475,22	100,00%

PEDRO FONSECA
CANEDO:01607862
662

Assinado de forma digital por
PEDRO FONSECA
CANEDO:01607862662
Dados: 2026.09.16 13:44:48
-03'00'