

Objeto Endereço: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NA ESCOLA MARIA IZABEL	Município: Mato Grosso / PB	Encargos: 113,42%	Município: Mato Grosso / PB
Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 20,67%	B.D.I. Equip.: -	Datas Bases: SINAPI/PB - 06/2025
	B.D.I.: 20,67%	B.D.I. Equip.: 0,00%	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NA ESCOLA MARIA IZABEL	R\$ 416.755,88	100,00%	92.992,58	22,31%	155.320,13	37,27%	89.393,17	21,45%	79.049,99	18,97%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.639,09	5,91%	14.083,70	57,16%	4.959,85	20,13%	2.971,47	12,06%	2.624,06	10,65%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 64.236,10	15,41%	44.965,27	70,00%	19.270,83	30,00%	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	R\$ 30.928,24	7,42%	30.928,24	100,00%	-	-	-	-	-	-
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.015,37	0,72%	3.015,37	100,00%	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS)	R\$ 28.695,72	6,89%	-	-	28.695,72	100,00%	-	-	-	-
6	ALVENARIA	R\$ 11.675,64	2,80%	-	-	10.508,08	90,00%	1.167,56	10,00%	-	-
7	ESQUADRIAS	R\$ 37.279,71	8,95%	-	-	-	-	37.279,71	100,00%	-	-
8	REVESTIMENTO	R\$ 11.325,21	2,72%	-	-	-	-	11.325,21	100,00%	-	-
9	PISO	R\$ 109.140,82	26,19%	-	-	91.885,66	84,19%	17.255,16	15,81%	-	-
10	PINTURA	R\$ 47.501,29	11,40%	-	-	-	-	-	-	47.501,29	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.394,05	4,65%	-	-	-	-	19.394,05	100,00%	-	-
12	DIVERSOS	R\$ 28.924,64	6,94%	-	-	-	-	-	-	28.924,64	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
	PARCELA			92.992,58	22,31%	155.320,13	37,27%	89.393,17	21,45%	79.049,99	18,97%
	ACUMULADO	R\$ 416.755,88	100,00%	92.992,58	22,31%	248.312,72	59,58%	337.705,89	81,03%	416.755,88	100,00%

VANISA SOUSA SILVA
ENG. CIVIL - CREA 6436-D/PB
Registro Nacional 160192689-8
CPF 884.536.264-72