

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS												
	Adm: JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA												
	End: AVENIDA ALECRIM, S/Nº - CIDADE NOVA												
	Obra: CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA AVENIDA ALECRIM, S/Nº, BAIRRO CIDADE NOVA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA												
Local: CANAÃ DOS CARAJÁS - PA													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											DATA 28/04		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA AVENIDA ALECRIM, S/Nº, BAIRRO CIDADE NOVA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA									VALOR DA OBRA :			
LOCALIZAÇÃO DA OBRA :	AVENIDA ALECRIM, S/Nº - CIDADE NOVA									CANAÃ DOS CARAJÁS - PA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias													
ITEM	DESCRIÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO										VALOR DO ITEM	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	(R\$)	%
01	SERVIÇOS INICIAIS/GERAIS	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 910.996,18	5,61%
		R\$ 910.996,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,77%	9,02%	11,96%	12,09%	15,74%	12,49%	11,26%	6,53%	6,26%	5,86%	R\$ 676.180,00	4,16%
		R\$ 69.289,65	R\$ 60.977,57	R\$ 80.868,71	R\$ 81.778,26	R\$ 106.448,70	R\$ 84.444,00	R\$ 76.116,96	R\$ 44.142,00	R\$ 42.472,33	R\$ 39.644,82		
03	MOVIMENTO DE TERRA	60%	50%	10%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 943.949,58	5,81%
		R\$ 566.398,76	R\$ 283.184,87	R\$ 94.394,96	-	-	-	-	-	-	-		
04	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	-	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	R\$ 1.510.009,78	9,30%
		-	R\$ 604.003,91	R\$ 302.001,96	R\$ 302.001,96	R\$ 302.001,96	-	-	-	-	-		
05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	-	5%	40%	20%	20%	15%	-	-	-	-	R\$ 62.290,45	0,38%
		-	R\$ 3.114,02	R\$ 24.912,18	R\$ 12.456,09	R\$ 12.456,09	R\$ 9.342,07	-	-	-	-		
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO E PLUVIAL	-	10%	20%	30%	25%	15%	-	-	-	-	R\$ 242.927,66	1,50%
		-	R\$ 24.282,77	R\$ 48.565,53	R\$ 72.848,30	R\$ 60.708,92	R\$ 36.424,16	-	-	-	-		
07	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	30%	R\$ 140.868,65	0,87%
		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 98.609,65	R\$ 42.258,00		
08	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	20%	-	-	-	20%	20%	40%	-	-	-	R\$ 140.553,07	0,87%
		R\$ 28.110,61	-	-	-	R\$ 28.110,61	R\$ 28.110,61	R\$ 66.221,23	-	-	-		
09	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	10%	40%	50%	-	-	-	R\$ 24.896,73	0,15%
		-	-	-	-	R\$ 2.489,67	R\$ 9.956,69	R\$ 12.449,37	-	-	-		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	10%	25%	25%	25%	15%	-	-	-	R\$ 1.285.448,58	7,92%
		-	-	R\$ 128.644,66	R\$ 321.361,65	R\$ 321.361,65	R\$ 321.361,65	R\$ 192.916,99	-	-	-		
11	PAREDES E PAINÉIS	-	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	-	-	R\$ 1.444.742,59	8,90%
		-	R\$ 144.474,26	R\$ 144.474,26	R\$ 144.474,26	R\$ 288.948,52	R\$ 288.948,52	R\$ 288.948,52	R\$ 144.474,26	-	-		
12	ESQUADRIAS	-	-	-	-	20%	20%	30%	30%	-	-	R\$ 561.061,90	3,45%
		-	-	-	-	R\$ 112.212,38	R\$ 112.212,38	R\$ 168.318,57	R\$ 168.318,57	-	-		
13	COBERTURA	-	-	20%	20%	30%	20%	10%	-	-	-	R\$ 2.408.121,66	14,83%
		-	-	R\$ 481.824,37	R\$ 481.824,37	R\$ 722.736,56	R\$ 481.824,37	R\$ 240.912,19	-	-	-		
14	FORRO	-	-	-	-	20%	30%	30%	30%	-	-	R\$ 361.133,56	2,22%
		-	-	-	-	R\$ 72.226,71	R\$ 108.340,07	R\$ 108.340,07	R\$ 72.226,71	-	-		
15	REVESTIMENTO	-	-	-	-	30%	20%	10%	20%	20%	-	R\$ 1.030.877,06	6,35%
		-	-	-	-	R\$ 309.263,12	R\$ 206.176,41	R\$ 103.087,71	R\$ 206.176,41	R\$ 206.176,41	-		
16	PAVIMENTAÇÃO	-	15%	25%	20%	10%	10%	10%	10%	-	-	R\$ 2.008.275,48	12,37%
		-	R\$ 301.241,32	R\$ 502.068,97	R\$ 401.656,10	R\$ 200.827,55	R\$ 200.827,55	R\$ 200.827,55	R\$ 200.827,55	-	-		
17	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	60%	R\$ 969.584,67	5,95%
		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 347.833,87	R\$ 621.750,80		
18	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	-	-	-	-	-	-	10%	30%	50%	10%	R\$ 410.539,81	2,53%
		-	-	-	-	-	-	R\$ 41.063,88	R\$ 123.161,64	R\$ 206.269,41	R\$ 41.063,88		
19	MURO	-	15%	15%	15%	15%	15%	25%	-	-	-	R\$ 604.125,95	3,72%
		-	R\$ 90.619,89	R\$ 90.619,89	R\$ 90.619,89	R\$ 90.619,89	R\$ 90.619,89	R\$ 151.031,49	-	-	-		
20	CANALETAS, REDÁRIO E PÓRTICO ENTRADA	-	-	-	-	-	-	20%	20%	30%	30%	R\$ 436.414,10	2,69%
		-	-	-	-	-	-	R\$ 87.282,84	R\$ 87.282,84	R\$ 130.924,26	R\$ 130.924,26		
21	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 165.836,81	1,02%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 165.836,81		
DESEMBOLSO SIMPLES	1.864.786,19 1.511.967,81 1.990.974,33 1.909.016,67 2.630.409,32 1.970.683,36 1.727.408,34 1.048.630,36 1.031.395,93 341.503,57												
ACUMULADO	1.864.786,19 3.076.683,80 4.974.938,19 6.883.964,06 9.514.363,38 11.482.941,74 13.220.360,08 14.269.987,07 15.299.332,00 16.239.939,56												



CANAÃ DOS CARAJÁS, 22 DE ABRIL DE 2024

RONDNELY RIBEIRO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151210519-8