



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
CNPJ N°. 01.613.338/0001-81



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
Responsavel: MAJORRI SANTIAGO  
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA  
Endereço: FLORESTA DO ARAGUAIA-PA  
Data: 19/02/2026

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Pará  
SBC - 12/2025 - Pará  
ORSE - 08/2025 -  
Sergipe  
SEDOP - 10/2025 - Pará  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
22,47%

Encargos Sociais  
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 26.362,74	26,45% 6.972,94	40,23% 10.605,73	33,32% 8.784,06
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 10.870,24	50,00% 5.435,12		50,00% 5.435,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.496,83	100,00% 14.496,83		
4	MURETAS	100,00% 12.501,12	50,00% 6.250,56	50,00% 6.250,56	
5	PISO	100,00% 96.142,81		80,00% 76.914,25	20,00% 19.228,56
6	ALAMBRADO	100,00% 87.473,58		50,00% 43.736,79	50,00% 43.736,79
7	COBERTURA	100,00% 282.289,75	40,00% 112.915,90	30,00% 84.686,93	30,00% 84.686,93
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 12.497,04			100,00% 12.497,04
9	ENTREGA DA OBRA	100,00% 9.703,40			100,00% 9.703,40
Porcentagem			26,45%	40,23%	33,33%
Custo			146.071,35	222.194,25	184.071,90
Porcentagem Acumulado			26,45%	66,67%	100,0%
Custo Acumulado			146.071,35	368.265,60	552.337,51

  
LUCAS OLIVEIRA DANTAS  
ENG. CIVIL. - CREA-PA 886058/D  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PROJETO