

OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
 DATA BASE: SINAPI SET/2024 SEM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS INICIAS	6.847,44	0,34%	100,00%		
				6.847,44		-
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	22.502,22	1,12%	50,00%		50,00%
				11.251,11		11.251,11
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	109.406,64	5,43%	25,64%	28,47%	45,89%
				28.051,86	31.148,07	50.206,71
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	13.626,35	0,68%	100,00%		
				13.626,35	-	-
5	TERRAPLENAGEM	180.311,04	8,95%	50,00%	25,00%	25,00%
				90.155,52	45.077,76	45.077,76
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	283.742,72	14,09%	25,00%	30,00%	45,00%
				70.935,68	85.122,82	127.684,22
7	PAVIMENTAÇÃO	1.095.463,76	54,38%	25,00%	30,00%	45,00%
				273.865,94	328.639,13	492.958,69
8	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	243.124,65	12,07%		30,00%	70,00%
					72.937,40	170.187,26
9	SINALIZAÇÃO	59.467,16	2,95%		25,00%	75,00%
					14.866,79	44.600,37
TOTAL	TOTAL	2.014.491,98	100,00%	494.733,90	577.791,96	941.966,12
	REPASSE MCIDADES	1.912.356,00	94,93	469.962,55	548.861,88	894.801,82
	CONTRAPARTIDA PMFA	102.135,98	5,07	24.771,36	28.930,08	47.164,30

Jonas Lima Nerys
 Engenheiro Civil
 CREA - GO 4794/D